

**BADANIE EWALUACYJNE
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2021-2030**

Ocena postępów i skuteczności działań rewitalizacyjnych wykonana na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim



Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, wrzesień 2024 rok

Opracowanie:

Firma analityczno-doradcza MM CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oddział w Przysusze

Ocena postępów i skuteczności działań rewitalizacyjnych wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim



MM Consult sp. z o.o.

Adnotacja:

Dokument został opracowany zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Niniejszy dokument nie został wyjustowany w celu zapewnienia większej dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Uwarunkowania procesu rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego.....	5
3. Ocena stopnia realizacji GPR	8
4. Ocena zakresu realizacji GPR	10
5. Ocena efektów wdrożenia GPR	14
6. Ocena wpływu GPR na rozwój obszaru rewitalizacji	17
7. Ocena aktualności GPR	20
8. Wnioski i rekomendacje.....	24
9. Spis ilustracji.....	27
Załącznik nr 1 - Ocena efektów rewitalizacyjnych projektów rewitalizacyjnych GPR Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030 według stanu na 31 grudnia 2023 rok	28
Załącznik nr 2 – Stan realizacji finansowej przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wg. stanu na 31 grudnia 2023 r.....	63

1. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział prezentuje informacje wprowadzające i opis koncepcji badania ewaluacyjnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji **Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030** (dalej „GPR”, „Program”, „dokument”, „program rewitalizacji”), o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) (ustawa o rewitalizacji). GPR został przyjęty uchwałą nr 655/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 r. a następnie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego prowadzony przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (IZ FEM 2021-2027). Wykaz programów rewitalizacji prowadzony jest przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ewaluacja została przygotowana na zlecenie Gminy Grodzisk Mazowiecki (dalej „miasto”) i przeprowadzona w miesiącach czerwiec-wrzesień 2024 roku. Badanie ewaluacyjne ma charakter on-going, co oznacza, że jest realizowana w trakcie interwencji, w tym przypadku procesu rewitalizacji. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR została opracowana zgodnie z zapisami rozdziału X GPR System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji, a także zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji: „Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez burmistrza, co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie”.

Założeniem ewaluacji jest ocena stopnia osiągnięcia celów Programu oraz zebranie rekomendacji do jego aktualizacji. Raport przedstawia wyniki oceny stopnia realizacji celów GPR oraz analizy aktualności jego zapisów. Podczas analizy GPR zwracano uwagę na kontekst zdarzeń i procesów, które nastąpiły od momentu uchwalenia Programu do rozpoczęcia badania ewaluacyjnego i mogły mieć istotny wpływ na aktualność jego założeń.

Dokument raportu podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a następnie będzie stanowił podstawę do decyzji o jego aktualizacji, co wynika wprost z zapisów ustawy o rewitalizacji, gdzie wskazano, że ocena sporządzona przez burmistrza podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, burmistrz występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa wcześniej (art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o rewitalizacji).

Zgodnie z założeniami, koncepcja badawcza badania ewaluacyjnego opierała się o następujące kryteria ewaluacyjne:

- efektywność, rozumiana jako ocena efektów wdrażania GPR mierzona na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- oddziaływanie tj. ocena wpływu realizacji GPR na rozwój podobszarów rewitalizacji;
- spójność tj. ocena zgodności celów i założeń Programu z rzeczywistym przebiegiem jego wdrażania,
- trwałość, rozumiana wyłącznie jako ocena trwałości wypracowanego modelu partnerstw lokalnych Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wspólnotami lokalnymi.

Proces badawczy odnosił się do następujących obszarów badawczych:

- ocena efektów wdrażania GPR,
- ocena stopnia realizacji GPR,
- ocena spójności wdrażania GPR z pierwotnymi założeniami,

- ocena efektów wdrożenia GPR,
- ocena wpływu GPR na rozwój obszaru rewitalizacji,
- ocena aktualności GPR.

Poniżej zaprezentowano opis koncepcji badawczej, która składała się z poszczególnych etapów badania. Pierwszy etap badawczy – etap identyfikacji – polegał na odtworzeniu logiki zaprogramowanej interwencji tj. sprawdzono w jaki sposób zaplanowano przeprowadzenie procesu rewitalizacji w Grodzisku Mazowieckim. Do zrealizowania tego kroku zastosowana została analiza desk research, która polegała na analizie dokumentów pozwalających na określenie założeń związanych z projektowaną interwencją.

Kolejnym etapem prac badawczych była eksploracja, w ramach której zastosowane zostały następujące metody/ techniki badawcze:

- analiza trendów, która pozwoliła na określenie zmian i ich kierunku w poszczególnych podobszarach na podstawie wyników Systemu Monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji;
- analiza jakościowa treści wywiadów (indywidualnych i grupowych), która pozwoliła na pozyskanie informacji od różnych grup podmiotów o sytuacji i zachodzących zmianach na poszczególnych podobszarach
- wizja lokalna, która umożliwiły identyfikację wizualną efektów prowadzonej interwencji (połączone z realizacją wywiadów swobodnych)

Ostatnim etapem procesu badawczego była synteza wyników, w ramach której przeprowadzony został wywiad grupowy z przedstawicielami Komitetu Rewitalizacji, pozwalający na uzupełnienie bądź polemikę z wnioskami, które zostały uzyskane przez zespół badawczy we wcześniejszych fazach badania.

Tak jak wskazano, w badaniu zastosowane zostały różnorodne metody badawcze (m.in. wywiady, wizje lokalne, analizy dokumentów) co pozwoliło na uzyskanie wiarygodnych wyników i postawienie wniosków pomocnych w dalszym wdrażaniu procesu rewitalizacji w Grodzisku Mazowieckim).

2. Uwarunkowania procesu rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

Niniejszy rozdział prezentuje uwarunkowania procesu rewitalizacji wraz ze wskazaniem obszaru rewitalizacji przyjętego przez miasto celem realizacji działań rewitalizacyjnych.

Tradycje rewitalizacji w Grodzisku Mazowieckim sięgają perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Uchwałą nr 608/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2010 r. przyjęty został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki na lata 2007-2013.

Kontynuacją programu rewitalizacji odnoszącego się do perspektywy finansowej na lata 2007-2013 było opracowanie i przyjęcie w 2015 roku Uchwałą nr 251/2015 z dnia 28 października 2015 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020. W toku pracy przyjmowano zmiany tego programu rewitalizacji; przyjęte kolejne uchwałą nr 300/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą nr 383/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz uchwałą nr 409/2016 z dnia 28 października 2016 r. Zmiany Programu wynikały z konieczności dostosowania Programu do uwag zgłoszonych przez UM WM w celu wpisania go do wykazu prowadzonego przez IZ RPO WM 2014-2020. Finalny kształt LPR Grodziska Mazowieckiego określony został w aktualizacji programu przyjętej przez Radę Miejską uchwałą nr 465/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020.

Program ten został opracowany i uchwalony przez Radę Miejską na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z Wytocznymi w zakresie

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju; program był tzw. „lokalnym programem rewitalizacji” przygotowanym na podstawie Wytycznych ministerialnych, nie mając jednak waloru gminnego programu rewitalizacji przygotowanego zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji.

Na potrzeby okresu programowania na lata 2021-2027 opracowany został Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2021-2030, będący przedmiotem niniejszej ewaluacji.

Program ten jest tzw. gminnym programem rewitalizacji. Program przyjęty został Uchwałą nr 655/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2021-2030. Podkreślenia wymaga, że jako jeden z pierwszych programów rewitalizacji został wpisany (pod pozycją 17) do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wpis do wykazu pozwolił Gminie na ubieganie się o środki pomocowe dedykowane działaniom rewitalizacyjnym w perspektywie finansowej 2021-2027.

Aktualnie obowiązujący Program został oparty o Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowiącą podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 559/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lipca 2021 r. oraz opracowany zgodnie z uchwałą nr 560/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030. Diagnoza delimitacyjna i wyznaczony obszar rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego była aktualizowana w 2022 roku Uchwałą nr 837/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2022 r.

Według definicji ustawowej określonej w art. 2 ust. 1, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Obecne znaczenie pojęcia rewitalizacji różni się od wcześniejszych definicji, które zwracały w szczególności uwagę na aspekty techniczne i przestrzenne. Od momentu wejścia w życie ustawy kluczowe dla procesu rewitalizacji stały się kwestie społeczne.


Zgodnie z założeniami ustawy przygotowanie Programu Rewitalizacji poprzedzone jest delimitacją obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR). Dokonywana jest ona np. na podstawie szczegółowej analizy wskaźnikowej oraz badań jakościowych. Ustawa o rewitalizacji zwraca szczególną uwagę na partycypacyjny charakter procesu rewitalizacji, wskazując na konieczność zapewnienia aktywnego udziału interesariuszy w procesie rewitalizacji. GPR dla Grodziska Mazowieckiego sporządzany był zgodnie z założeniami ustawy – obejmując etapy delimitacji OZ i OR, opracowania GPR oraz konsultacje społeczne

Obszar rewitalizacji (OR), który jest równy obszarowi zdegradowanemu (OZ) w gminie wyznaczony został w Grodzisku Mazowieckim uchwałą nr 559/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. obejmuje powierzchnię 5,37 km² (5,00% powierzchni gminy) oraz jest zamieszkiwany przez 12 840 osób (27,55% mieszkańców gminy). Wskazane parametry spełniają założenia ustawowe wskazujące na to, iż OR nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy i być zamieszkały przez powyżej 30% mieszkańców gminy. Obszary te charakteryzowały się zróżnicowanymi problemami związanymi ze sferą społeczną oraz sferą przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, gospodarczą i środowiskową. **Obszar rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego został wyznaczony na siedmiu podobszarach rewitalizacji:**

- 1) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki – Centrum (4961 os.)
- 2) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki – Teren przy ul. Szczępskiej (833 os.)

- 3) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki – Teren przy ul. Sportowej (261 os.)
- 4) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki – Osiedle Kopernik (3462 os.)
- 5) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki – Łąki (3068 os.)
- 6) Podobszar rewitalizacji Kłudno Stare (176 os.)
- 7) Podobszar rewitalizacji Urszulin (79 os.).

RYСУNEK 1. MAPA OBSZARU REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO



Źródło: GPR Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

Należy zwrócić uwagę, że **OR wyznaczony w 2021 roku był szerszy niż ten wyznaczony w ramach LPR na lata 2014-2020 w 2017 roku**. Ówczesnie bowiem powierzchnia obszaru rewitalizacji została określona na poziomie 12,45 km², co stanowi 11,60% powierzchni Gminy i Miasta Grodzisk Mazowiecki. Obszar rewitalizacji zamieszkiwało na koniec 2016 roku 12 534 osób, co stanowi 29,66% ogólnej liczby mieszkańców Gminy i Miasta. Spełniona została zasada skoncentrowania terytorialnego interwencji określona w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Na obszarze zdegradowanym wyznaczono obszar rewitalizacji podzielony na 9 podobszarów rewitalizacji, z czego 6 podobszarów na terenie miasta, 3 na terenie wiejskim. Podobszaram nadano nazwy:

- 1) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - Centrum
- 2) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - Teren przy ul. Szczęsnej
- 3) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - Teren przy ul. Sportowej
- 4) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - Osiedle Kopernik
- 5) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - teren Przy ul. Piaskowej
- 6) Podobszar rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki - Łąki
- 7) Podobszar rewitalizacji – Urszulin
- 8) Podobszar rewitalizacji – Kłudno Stare
- 9) Podobszar rewitalizacji – Adamowizna

Na potrzeby nowego okresu programowania w uchwale delimitacyjnej z 2021 roku zrezygnowano z wyznaczenia jako OR podobszarów Grodzisk Mazowiecki - teren Przy ul. Piaskowej oraz Adamowizna. Na obszarach tych nie identyfikowano bowiem problemów rewitalizacyjnych, co pokazuje skuteczności działań rewitalizacyjnych prowadzonych we wcześniejszych latach.

3. Ocena stopnia realizacji GPR

Niniejszy rozdział odpowiada na pytania badawcze:

- W jakim stopniu zrealizowano założenia GPR?

- Jaki jest stan zaawansowania prac nad realizacją przedsięwzięć? Jakie czynniki wpływały na ewentualne zmiany terminów realizacji projektów wpisanych do GPR czy ich zakresów?

Na wyznaczonym OR prowadzone są od 2021 roku działania rewitalizacyjne, a ich efekty zostały ocenione po 3-letnim okresie wdrażania. W programie określono pięć celów szczegółowych GPR odpowiadających najważniejszym obszarom oddziaływania programu:

- **CS1.** Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
- **CS2.** Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców
- **CS3.** Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
- **CS4.** Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych
- **CS5.** Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym

Projekty rewitalizacyjne pogrupowane zostały w GPR w pięć przedsięwzięć grupujących w sobie obszary działania

- **PRZ1.** Wszyscy razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego – projekty społeczne, aktywizujące i animujące mieszkańców,
- **PRZ2.** Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców – projekty odnoszące się do zielono-niebieskiej infrastruktury,
- **PRZ3.** Tereny poprzemysłowe na nowo - nowe funkcje przestrzeni obszaru zdegradowanego – projekty wykorzystujące potencjał gospodarczy obszaru rewitalizacji,

- **PRZ4.** Nasz dom - przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta – projekty infrastrukturalne, przestrzenne i techniczne na terenach miejskich,
- **PRZ5.** Zielone sołectwa - ochrona i wzmocnienie walorów gospodarczych i środowiskowych obszaru rewitalizacji – projekty infrastrukturalne, przestrzenne i techniczne na terenach wiejskich.

Sformułowane w Programie cele szczegółowe i przedsięwzięcia rewitalizacyjne miały realizować wizję obszaru rewitalizacji. W GPR ujęto ją w pięciu elementach:

RYСУNEK 2 WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO UJĘTA W GPR 2021-2030



Źródło: GPR, str. 24-25

Celem działań rewitalizacyjnych miało być zapobieżenie rozprzestrzenianiu się zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych z interesariuszami rewitalizacji. Dodatkowym efektem będzie położenie nacisku na jakościowy wymiar procesów rozwojowych oraz zbudowanie trwałych podstaw do zwiększania wykorzystania potencjału gminy. Program rewitalizacji miał stać się narzędziem redukcji barier ożywienia terenów zdegradowanych poprzez poprawę ich dostępności, redukcję uciążliwości ekologicznych, poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Do realizacji GPR zaplanowano 33 projekty rewitalizacyjne, z czego **14 podstawowych projektów** oraz **19 uzupełniających projektów**. Stan realizacji projektów podstawowych poddano ocenie w procedurze monitoringu w podziale na trzy kategorie projekty zrealizowane, w trakcie realizacji i projekty zakończone. Na koniec 2023 roku zrealizowanych zostało 7 projektów, 13 projektów było w trakcie realizacji i 13 kolejnym było niezrealizowanych. **Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji stanowią 60%** wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w GPR, co przedstawia faktyczny poziom realizacji programu.

Analiza GPR wskazuje, że zasadne wydawałoby się wprowadzenie czytelnego podziału na projekty podstawowe i uzupełniające, w sytuacji, gdy monitorowaniu polegają tylko te pierwsze (podstawowe). Na stronach 27-28 GPR wypisano wszystkie projekty podzielone na pięć grup nazwanych przedsięwzięciami – w pierwszej chwili nie wiadomo, czy przedsięwzięć jest tylko pięć z licznymi działaniami, czy jednak wymienione w każdej grupie projekty to są docelowe działania. Zgodnie natomiast z zapisami Rozdziału. Mechanizmy integrowania działań wynika, że większość z projektów to przedsięwzięcia uzupełniające.

W GPR zapisane zostały oczekiwane efekty z przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z założeniami podjęta interwencja ma przyczynić się do realizacji sformułowanej w dokumencie wizji związanej np. z poprawą wizerunku podobszarów czy poprawą spójności społecznej. Badanie pokazało, iż istnieje **szereg pozytywnych efektów wdrażania GPR**. Kluczowym aspektem, który uległ poprawie jest zmiana postrzegania podobszarów rewitalizacji. Z zapisach GPR pojedyncze przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisano do więcej niż jednego celu strategicznego. Na potrzeby

opracowania oceny stopnia realizacji celów GPR podjęto decyzję o jednoznacznym przypisaniu każdego projektu tylko do jednego celu. W tabeli stanowiącej załącznik do raportu ewaluacyjnego ujawniono projekty po wykonanej korekcie ww. powiązań. Z uwagi na to, że niektóre przedsięwzięcia realizują więcej niż jeden cel, to w tabeli konieczne było przypisanie każdego przedsięwzięcia tylko jednemu kluczowemu, głównemu celowi i kierunkowi działań rewitalizacyjnych.

Łącznie na realizację projektów rewitalizacyjnych wydatkowano przeszło 38 mln PLN (38 420 029,31 PLN) w stosunku do zaplanowanej szacowanej kwoty na etapie programowania GPR, która wyniosła przeszło 177 mln PLN. Kwota wydatkowanych środków stanowi średnio 14,62% zaplanowanych środków.

Największe postępy w realizacji procesu w ujęciu finansowym dotyczą celu szczegółowego 5. odnoszącego się do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji, gdzie odnotowano 85,85% realizacji finansowej. W następnej kolejności wydatkowano środki w ramach celu szczegółowego 4. i 2., gdzie osiągnięto odpowiednio 68,90% i 63,34% stanu realizacji. Najmniejszy poziom wydatkowania środków odnotowano w celu 1 GPR, gdzie osiągnięto zaledwie 26% stanu realizacji.

Pod względem przedsięwzięć rewitalizacyjnych, najwyższy poziom realizacji finansowej odnotowano w PRZ2. Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców – projekty odnoszące się do zielono-niebieskiej infrastruktury, gdzie wydatkowano 30,60% zakładanych środków; najmniejszy w ramach PRZ1. Wszyscy Razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego (3,7%).

4. Ocena zakresu realizacji GPR

Niniejszy rozdział prezentuje odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- W jakim stopniu zrealizowano założenia GPR?
- Jaki jest stan zaawansowania prac nad realizacją przedsięwzięć?
- Jakie czynniki wpływały na ewentualne zmiany terminów realizacji projektów wpisanych do GPR czy ich zakresów?

GPR jest dokumentem, w ramach którego podejmowane są działania realizowane przez różne jednostki miejskie oraz innych partnerów np. wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych odpowiedzialny jest za koordynację wdrażania procesu rewitalizacji w ramach GPR. Jest on w dużym stopniu wdrażany zgodnie z przyjętymi założeniami - podejmowane działania są realizowane na obszarze rewitalizacji i w dużej mierze ukierunkowano je na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów. Łączenie projektów infrastrukturalnych ze społecznymi np. poprzez wykorzystanie obiektów infrastrukturalnych do realizacji projektów społecznych ocenia się wysoko. Szeroka skala prowadzonych działań pozwoliła na zachowanie zasady komplementarności.

Monitoring realizacji celów GPR odbywa się z użyciem metody ilościowej, wykorzystującej wskaźniki umożliwiające pomiar rezultatu procesu. Dla każdego z pięć celów szczegółowych programu ustalono, co najmniej jeden miernik. W opracowanym systemie monitorowania założono pozytywny wpływ realizowanych działań na zmiany kluczowych mierników społeczno-gospodarczych użytych do opomiarowania celów GPR.

Poniżej przedstawiono przeprowadzoną analizę zmiany wartości wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów GPR. Ocena stopnia realizacji celów GPR realizowana jest co 3 lata, zgodnie z wymogami art. 22 ustawy o rewitalizacji. Z uwagi na fakt, że uruchomienie wdrażania GPR nastąpiło w grudniu 2021 r., pierwsza 3-letnia ocena powinna obejmować lata 2022-2024.

TABELA 1. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW REZULTATU DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI

Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Stan na 2021 rok	Stan na 2022 rok	Stan na 2023 rok	Wartość docelowa wskaźnika na 2030 rok	Źródło danych
<p>Cel szczegółowy 1. Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego</p> <p>Oddziaływanie projektów: P.1.1; P.1.2; P.1.3; P.1.4; P.1.5; P.4.19; P.4.20; P.5.1.</p>						
Poziom aktywności gospodarczej						
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców	szt.	1 477	1 536	1 596	1600*	dane statystyczne GUS, Statystyczne Vademecum samorządowca
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	0	1	1	10	Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych
<p>Cel szczegółowy 2. Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców</p> <p>Oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych: P.3.1; P.4.1; P.4.6; P.4.7; P.4.8; P.4.9; P.4.10; P.5.1.</p>						
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców (średnia)	szt.	2,4	2,35	2,35	2,20	OPS Grodzisk Mazowiecki
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców (średnia)	szt.	3,05	3,00	3,00	2,90	OPS Grodzisk Mazowiecki
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców (średnia)	szt.	1,75	1,71	1,71	1,40	OPS Grodzisk Mazowiecki
Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)	szt.	360	400	400	300	Straż Miejska Grodziska Mazowiecki
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu	szt.	0	2	2	20	Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych
<p>Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych</p>						

Oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych: P.3.1; P.3.2; P.3.3; P.4.19; P.5.1; P.5.2; P.5.3.						
Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów społecznych (lombardy itp.)	szt.	0,26	0,26	0,26	0,20	Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki
Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców (średnia)	osoby	0,22	0,22	0,22	0,20	OPS Grodzisk Mazowiecki
Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)	szt.	600-700	600-700	600-700	500-600	Straż Miejska Grodziska Mazowiecki
Cel szczegółowy 4. Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych						
Oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych: P.2.1; P.2.2; P.3.2; P.4.2; P.4.3; P.4.4; P.4.5; P.4.6; P.4.7; P.4.8; P.4.9; P.4.10; P.4.11; P.4.12; P.4.13; P.4.14; P.4.15; P.4.16; P.4.17; P.4.18; P.4.19; P.4.20; P.5.1; P.5.2; P.5.3.						
Wskaźnik gęstości zaludnienia	osoby/km2	427	508	516	500	dane statystyczne GUS, Statystyczne Vademecum samorządca
Powierzchnia nowych terenów zielonych	ha	0	0,5	0,5	2	Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych
Cel szczegółowy 5. Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym						
Oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych: P.2.1; P.2.2; P.5.1; P.5.2; P.5.3.						
Liczba dzikich wysypisk śmieci	szt.	2	2	2	0	Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki
Udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	szt.	47,6%	48%	51,5%	55%	dane statystyczne GUS, Statystyczne Vademecum samorządca

Źródło: Tabela 9, str. 48-49 GPR.

Informacyjnie należy wskazać, że w GPR podano wadliwą wartość wskaźnika Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności [szt.] na poziomie 2487 za 2021 rok, podczas gdy

prawidłowa wartość wyniosła wówczas 1 477. Z tego powodu dokonano skorygowania danych tabelarycznych uwzględniając prawidłowe dane pochodzące ze statystyki publicznej (GUS Vademecum Samorządowca).

Na podstawie danych zawartych w tabeli można dokonać oceny postępu realizacji poszczególnych celów rewitalizacji w latach 2021-2023.

Cel szczegółowy 1. odnoszący się do pobudzania aktywności poszczególnych grup mieszkańców

- Poziom aktywności gospodarczej - Wskaźnik ten wzrósł z 1477 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w 2021 roku do 1596 w 2023 roku. Jest to pozytywna tendencja, jednak wciąż daleko do wartości docelowej, która wynosi 1600.
- Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - Wskaźnik ten wzrósł z 0 do 1. Wciąż jest to bardzo niski wynik w porównaniu z wartością docelową, która wynosi 10. Można wnioskować, że projekty rewitalizacyjne nie przyniosły jeszcze znaczącego wzrostu przedsiębiorczości na obszarach rewitalizowanych.

Cel szczegółowy 2. odnoszący się do ograniczenia problemów społecznych

- Liczba przydzielonych świadczeń z powodu ubóstwa, bezrobocia i niepełnosprawności - We wszystkich tych przypadkach obserwuje się nieznaczny spadek wskaźników. Choć jest to zmiana pozytywna, to jednak skala poprawy jest niewielka.
- Liczba interwencji Straży Miejskiej - Wskaźnik ten wzrósł z 360 do 400. Jest to niepokojąca tendencja, sugerująca, że problemy społeczne mogą się nasilać, a nie zmniejszać.
- Liczba utworzonych miejsc pracy - Wskaźnik ten wzrósł z 0 do 2. Jest to pozytywny sygnał, ale wciąż daleki od celu 20 nowych miejsc pracy.

Cel szczegółowy 3. odnoszący się do wzmocnienia spójności społecznej

- Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów społecznych - Wartość tego wskaźnika pozostała bez zmian. Sugeruje to, że nie udało się jeszcze ograniczyć działalności gospodarczych często kojarzonych z problemami społecznymi.
- Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu alkoholizmu - Wartość tego wskaźnika również pozostała bez zmian, co wskazuje na brak postępów w walce z problemem alkoholizmu.
- Liczba interwencji Straży Miejskiej - Jak wspomniano wcześniej, wskaźnik ten wzrósł. Może to wskazywać na problemy z integracją społeczną i utrzymaniem porządku.

Cel szczegółowy 4. odnoszący się do poprawy jakości życia

- Wskaźnik gęstości zaludnienia - Wskaźnik ten wzrósł z 427 osób/km² do 516 osób/km², przekraczając wartość docelową. Może to sugerować, że obszar rewitalizacji stał się bardziej atrakcyjny do zamieszkania.
- Powierzchnia nowych terenów zielonych - Wskaźnik ten wzrósł z 0 ha do 0,5 ha. To pozytywna zmiana, ale wciąż znacznie poniżej celu 2 ha nowych terenów zielonych.

Cel szczegółowy 5. odnoszący się do stworzenia warunków do rozwoju partnerstwa

- Liczba dzikich wysypisk śmieci - Wartość tego wskaźnika pozostała bez zmian, co wskazuje na brak poprawy w zakresie ochrony środowiska i zaangażowania społeczności.
- Udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - Wskaźnik ten wzrósł z 47,6% do 51,5%. To pozytywna tendencja, świadcząca o postępach w planowaniu przestrzennym, choć wciąż poniżej celu 55%.

Podsumowując, ogólnie rzecz biorąc, dane wskazują na **mieszane wyniki** w realizacji celów rewitalizacji. Niektóre wskaźniki, takie jak **gęstość zaludnienia i liczba przedsiębiorstw**, wykazują pozytywne trendy. Jednak inne wskaźniki, takie jak **liczba interwencji Straży Miejskiej i liczba dzikich wysypisk**, wskazują na utrzymujące się problemy społeczne i środowiskowe.

Realizacja programu rewitalizacji jest procesem długotrwałym i wymagającym ciągłego zaangażowania. Na podstawie tych wstępnych wyników warto zastanowić się nad **intensyfikacją działań** mających na celu ograniczenie problemów społecznych, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej.

Należy również pamiętać, że ocena ta obejmuje jedynie pierwsze trzy lata realizacji programu. W kolejnych latach można oczekiwać dalszych postępów, zwłaszcza jeśli zostaną zrealizowane kolejne projekty rewitalizacyjne dzięki dostępnym środkom pomocowym, szczególnie w ramach działania 9.1. Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

5. Ocena efektów wdrożenia GPR

Niniejszy rozdział odpowiada na pytania badawcze:

- Jakie są pozytywne, a jakie negatywne efekty wdrażania GPR? Jak można je ocenić?
- Które ze zidentyfikowanych efektów były zamierzone, a które nie zostały wcześniej przewidziane?
- Na które grupy interesariuszy w największym stopniu oddziałują efekty wdrażania GPR?

W GPR zapisane zostały oczekiwane efekty z przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z założeniami podjęta interwencja ma przyczynić się do realizacji sformułowanej w dokumencie wizji związanej np. z poprawą wizerunku podobszarów czy poprawą spójności społecznej.

Badanie pokazało, iż istnieje **szereg pozytywnych efektów wdrażania GPR**. Kluczowym aspektem, który uległ poprawie jest zmiana postrzegania podobszarów rewitalizacji. Zmiany infrastrukturalno-przestrzenne wpłynęły na **wzrost atrakcyjności tych terenów jako miejsca odwiedzin czy miejsca zamieszkania**. Należy zauważyć, że jest to efekt zamierzony, do którego spełnienia dążono zgodnie z założeniami GPR. Uczestnicy wywiadów pogłębionych wskazywali, że wzrasta postrzeganie centrum miasta, jako obszar kreującego rozwój mieszkańców.

Przykładem takiego projektu jest **P.4.3. Rewitalizacja terenu na Placu Wolności** w ramach realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowiecki. Projekt pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” korzystał z dofinansowania o wartości 4,5 mln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem programu jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Projekt swoim zakresem obejmuje działania adaptacyjne i mitygacyjne na rzecz przestrzeni miejskiej Grodziska Mazowieckiego, które pozwoliły na lepsze przystosowanie się gminy do zmian klimatu. Realizacja zadania poprzez tworzenie infrastruktury zielono-niebieskiej (w tym. m.in. wymiana nawierzchni na przepuszczalną, utworzenie zbiornika retencyjnego, nasadzenia wraz z systemami nawadniania, wzmocnienie bioróżnorodności poprzez tworzenie łąk kwietnych i miejsc dla rozwoju owadów), działania edukacyjno-informacyjne mające na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa (aktywizacja mieszkańców poprzez udział w warsztatach, prelekcjach, konkursach, szkoleniach).

W ramach rewitalizacji Placu Wolności zainstalowano zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest zatrzymanie wody także po to, aby służyła ona do nawadniania drzew i innych rosnących tu roślin, stworzono niecki jako elementy systemu ekologicznego zagospodarowania wód opadowych, – zasadzono rośliny, które oczyszczają powietrze, zwiększają bioróżnorodność oraz powstała fontanna, która tworzy przyjazny mikroklimat dla spacerujących i odpoczywających na ławkach mieszkańców.

Przed rewitalizacją powierzchnia nawierzchni utwardzonych i nieprzepuszczalnych wynosiła 3851m³ co stanowiło 81,49% powierzchni całego placu Wolności. Powierzchnia biologicznie czynna wynosiła zaledwie 18,51%. Po rewitalizacji przeprowadzonej w 2022 r. powierzchnia nawierzchni nieprzepuszczalnych została zmniejszona do 2455m², co stanowi 51,96% terenu. Powierzchnia biologicznie czynna wzrosła zatem do 48,04%, z czego 36,16% to tereny zieleni, a pozostałe 11,88% to nawierzchnie przepuszczalne. Na terenie placu zlokalizowano 4 niecki retencyjne z ogrodami deszczowymi oraz dwa zbiorniki podziemne do magazynowania wód opadowych o łącznej pojemności ponad 60 tys. litrów.

RYSUNEK 3. P.4.3. REWITALIZACJA TERENU NA PLACU WOLNOŚCI W RAMACH REALIZACJI ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W GRODZISKU MAZOWIECKI.




Źródło: Opracowanie własne

Innym cieszącym się dużym zainteresowaniem mieszkańców zrealizowanym projektem jest **P.4.8.** Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25. Wokół tężni w parku znajduje się ścieżka edukacyjna. Tężnia zlokalizowana została w północnej części Parku Skarbków. W ramach projektu powstała tężnia będąca drewnianym, zadaszonym budynkiem o wysokości ośmiu metrów i kubaturze ponad 920 m³. Podczas inauguracji działania tężni odbyło się spotkanie dla mieszkańców obejmujące pokaz hipiczny, koncert zespołu Ferajna Jastrzębskiego, pokazy bicykli i stylowa fotobudka, zabytkowe auta, warsztaty plastyczne i popisy gimnastyczne, pokazy magii mistrza Łukasza Podymskiego; Koncert Straussowski w wykonaniu solistów i Zespołu Kameralnego „Amabile”.

Park Skarbków, w którym znajduje się tężnia, stanowi ważny element zielonej infrastruktury miasta. Tężnia solankowa, wraz z towarzyszącą jej roślinnością, przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności tego obszaru, co jest istotne dla zachowania równowagi ekologicznej.

RYSUNEK 4. P.4.8. BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W PARKU SKARBKÓW W GRODZISKU MAZ. NA DZ.NR EW.35/2 OBR,25



Źródło: opracowanie własne

Kolejnym ważnym dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców projektem było wybudowanie strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim. Gmina Grodzisk Mazowiecki Uchwałą nr 162/21 i 163/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego otrzymała dotację z budżetu województwa na budowę remizy w kwocie do 2,5 mln PLN. Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji podpisana została sierpniu 2022 roku. Łączna wartość inwestycji wynosiła ok. 5 mln PLN. Za tą kwotę powstała nowa siedziba OSP z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu otaczającego budynek. W ramach projektu wykonane zostały rozbiórki istniejących magazynów i garaży oraz realizowany jest budynek strażnicy ochotniczej straży pożarnej. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wynosi 619,4m².

Rysunek 5. P.4.5 Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną



Źródło: opracowanie własne

W zakresie **sfer środowiskowej** należy wskazać na projekty, w wyniku których zostały dokonane nasadzenia, wprowadzona dodatkowa zieleń – przykładem w tym zakresie może być projekt **P.4.7.** Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz. Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy zyskali dostęp do atrakcyjnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, co pozytywnie wpływa na ich codzienne życie. Na części placu przed kościołem stworzono strefę zieleni (wypoczynkową), która stworzyła nieco cienia, pojawiły się latarnie i ławki. Co ważne, w ramach modernizacji placu zostały zachowane wszystkie drzewa, które są w dobrym stanie. Pozostały wszystkie drzewa z wyjątkiem dwóch, które były w złym stanie zdrowotnym i trzeba było je wymienić, plus zostały dosadzone nowe.

Aspektem, który w zdecydowany sposób należy poprawić w procesie rewitalizacji są **działania w sferze gospodarczej**. W analizowanym okresie nie przewidziano i nie przeprowadzono dedykowanych działań mających wpływ na sferę gospodarczą. Zmiana zachodząca w tej dziedzinie, jest wynikiem oddziaływania realizowanych zadań w pozostałych sferach.

6. Ocena wpływu GPR na rozwój obszaru rewitalizacji

Niniejszy rozdział odpowiada na pytania badawcze:

W jakich obszarach (sfera społeczna, gospodarcza, środowiskowa, techniczna, przestrzenno – funkcjonalna) odnotowano największe zmiany? Jakich aspektów one dotyczyły?

Z racji tego, że otoczenie społeczno-gospodarcze ma wpływ na zjawiska i procesy zachodzące na obszarze rewitalizacji, analizie poddano podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego w Grodzisku Mazowieckim. Czynniki zewnętrzne przedstawiono przy pomocy katalogu zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na terenie Grodziska Mazowieckiego.

Zmiany tych czynników mogą mieć wpływ na rezultaty osiągnięte w procesie rewitalizacji miasta. Badanie pozwoliło również na wskazanie czynników zewnętrznych mających wpływ na efekty wdrożenia GPR.

Czynniki ekonomiczne:

- Dostępność funduszy zewnętrznych: Poziom dofinansowania z programów unijnych, krajowych czy regionalnych ma kluczowe znaczenie dla realizacji ambitnych projektów rewitalizacyjnych. Zmiany w dostępności tych funduszy lub problemy z ich pozyskaniem mogą znacząco wpłynąć na tempo i zakres prowadzonych działań.
- Sytuacja gospodarcza: Ogólna kondycja gospodarki, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, może wpływać na zaangażowanie sektora prywatnego w proces rewitalizacji. W okresach spowolnienia gospodarczego inwestorzy mogą być mniej skłonni do angażowania się w projekty na obszarach zdegradowanych.

Czynniki polityczne i instytucjonalne:

- Stabilność polityczna i administracyjna: Stabilne warunki polityczne i administracyjne w mieście sprzyjały skuteczności działań rewitalizacyjnych w Grodzisku Mazowieckim.
- Jakość planowania przestrzennego: Dobrze przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające cele rewitalizacji, były niezbędne dla osiągnięcia spójnego i zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych.

Czynniki środowiskowe:

- Dostępność terenów zielonych: Obecność parków, skwerów czy innych terenów zielonych podnosi jakość życia mieszkańców i zwiększa atrakcyjność obszaru. Ich brak lub niedostateczna ilość może stanowić barierę dla rewitalizacji.

Dodatkowe czynniki:

- Pandemia COVID-19: Pandemia miała znaczący wpływ na wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego, co mogło wpłynąć również na realizację projektów rewitalizacyjnych. Ograniczenia w przemieszczaniu się, problemy z łańcuchami dostaw czy spadek dochodów mieszkańców mogły utrudniać prowadzenie działań szczególnie tych zaplanowanych w sferze społecznej.

Analiza tych czynników w kontekście Grodziska Mazowieckiego pozwoli lepiej zrozumieć, jakie zewnętrzne uwarunkowania wpływają na skuteczność prowadzonych działań rewitalizacyjnych i jakie działania można podjąć, aby zwiększyć ich efektywność.

Poniżej zestawiono kilka podstawowych zmiennych diagnostycznych w celu potwierdzenia występowania wpływu otoczenia oraz jego skali otoczenia na proces rewitalizacji.

TABELA 2. WSKAŹNIKI SFERY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO W LATACH 2021-2023

Nazwa wskaźnika	Lata realizacji programu rewitalizacji			Dynamika zmian
	2021	2022	2023	
Liczba ludności	53 496	54 520	55 453	3,66%
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym	12 280	12 639	12 866	4,77%
Odsetek osób w wieku produkcyjnym	31 195	31 689	32 179	3,15%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym	10 021	10 192	10 408	3,86%
Udział osób korzystających ze świadczeń społecznych w ludności ogółem [%]	3,2	2,8	2,8	-12,50%
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	2,1	1,7	1,6	-23,81%
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności	1 477	1 536	1569	6,23%
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności	122	123	127	4,10%
Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności	57	69	65	14,04%
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym	19,25	20,09	20,89	8,52%
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców	30	32	35	16,67%
Dochody ogółem [zł]	406 477 893,56	410 355 935,07	431 357 373,55	6,12%
Wydatki ogółem [zł]	422 625 501,77	442 629 639,45	403 949 963,17	-4,42%
Środki w budżecie gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych [zł]	4 499 131,03	13 508 449,36	5 657 349,16	25,74%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Vademecum Samorządowca)

Na podstawie danych statystycznych GUS dla Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2023 można sformułować następujące wnioski:

Zmiany Demograficzne:

- Wzrost liczby ludności: Nastąpił stały wzrost liczby ludności, co sugeruje, że miasto staje się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak rozwój infrastruktury, poprawa jakości życia czy dostępność miejsc pracy.
- Zmiany w strukturze wieku: Udział osób w wieku produkcyjnym nieznacznie wzrósł, co może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy i rozwój gospodarczy. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym.

Sytuacja Społeczno-Gospodarcza:

- Spadek bezrobocia i korzystania ze świadczeń: Odnotowano spadek udziału bezrobotnych i osób korzystających ze świadczeń społecznych, co wskazuje na poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie ubóstwa.
- Wzrost liczby podmiotów gospodarczych: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON oraz liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła. Sugeruje to ożywienie gospodarcze i zwiększenie przedsiębiorczości.
- Rozwój sektora organizacji pozarządowych: Wzrosła liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, co może świadczyć o zwiększeniu aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie społeczne.

- **Zmiany w finansach gminy:** Dochody gminy wzrosły, natomiast wydatki spadły. Zwiększyły się również środki przeznaczone na finansowanie projektów unijnych, co może przyczynić się do dalszego rozwoju miasta.

Wnioski dotyczące wpływu na proces rewitalizacji:

- **Pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze:** Ogólny obraz zmian społeczno-gospodarczych jest pozytywny. Wzrost liczby ludności, spadek bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości i poprawa sytuacji finansowej gminy mogą stworzyć sprzyjające warunki dla rewitalizacji.
- **Potencjalne wyzwania:** Wzrost liczby ludności może generować potrzebę zwiększenia inwestycji w infrastrukturę i usługi publiczne. Zmiany w strukturze wieku mogą wymagać dostosowania oferty społecznej i zdrowotnej do potrzeb różnych grup wiekowych.
- **Konieczność weryfikacji celów i działań GPR:** Pozytywne zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym mogą wymagać aktualizacji celów i kierunków działań GPR, aby były one nadal adekwatne do zmieniającej się sytuacji.

Podsumowując, dane statystyczne wskazują na korzystne zmiany społeczno-gospodarcze w Grodzisku Mazowieckim, które mogą wspierać proces rewitalizacji. Należy jednak uwzględnić te zmiany przy monitorowaniu i ewaluacji GPR, a także dostosowywać działania rewitalizacyjne do aktualnych potrzeb i wyzwań. Powyższe zmiany wskazują na pozytywny wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na proces rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego.

7. Ocena aktualności GPR

Niniejszy rozdział prezentuje odpowiedź na pytanie badawcze:

- Czy w GPR ujęte są wszystkie istotne projekty realizowane na podobszarach rewitalizacji mające na celu wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego?
- Czy problemy wskazane w GPR zostały trafnie zdiagnozowane? Czy istnieje potrzeba aktualizacji programu w szczegółowych obszarach celem spełnienia wymogów ustawowych?

Zgodnie z art. 15. ustawy o rewitalizacji GPR powinien obejmować szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru. Diagnoza ta powinna stanowić pogłębienie diagnozy, która służy delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z zapisami ustawy GPR zawiera podsumowanie szczegółowej diagnozy dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Każdy z podrozdziałów dokumentu dotyczący tego zagadnienia zawiera m.in. podstawowe informacje o obszarze rewitalizacji, główne wnioski z konsultacji społecznych, opisy problemów występujących w poszczególnych sferach oraz wskazuje na lokalne potencjały. Zapisy te były tworzone w 2021 roku. Wyniki badania pokazują, że **zdecydowana większość zdiagnozowanych problemów i potencjałów poszczególnych podobszarów rewitalizacji pozostała aktualna.**

Należy również zaznaczyć, że w okresie obowiązywania GPR pojawiły się nowe wymagania dotyczące konieczności uwzględnienia w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji **zagadnień związanych z obecnością wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami**, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest to element, który **należy uwzględnić w procesie aktualizacji dokumentu.**

Poniżej dokonano szczegółowego przeglądu zapisów znajdujących się w GPR Grodziska Mazowieckiego, żeby potwierdzić aktualność jego zapisów na dzień opracowania raportu w odniesieniu do kluczowych elementów przyjętej struktury programu.

TABELA 3. OCENA AKTUALNOŚCI ZAPISÓW GPR GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Rozdziały w GPR	Ocena aktualności GPR
II. Opis włączenia mieszkańców w proces przyjmowania programu rewitalizacji	Rozdział przedstawia sposób włączenia interesariuszy na etapie tworzenia programu i nie wymaga zmian.
III. Diagnoza obszaru rewitalizacji zjawisk negatywnych i lokalnych potencjałów	Rozdział jest syntezą metodologii przyjętej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wynikającej z diagnozy będącej podstawą ustaleń uchwały nr 559/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. wraz z późniejszą aktualizacją dokonaną w listopadzie 2022 roku. Rozdział jest aktualny.
IV. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi	W rozdziale zaprezentowano powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy. Zapisy rozdziału wymagają aktualizacji z powodu przedstawienia powiązania GPR ze strategią rozwiązywania problemów społecznych nieaktualną już w momencie sporządzania GPR oraz z powodu wygaśnięcia dokumentów strategicznych gminy. Dokładna analiza została przedstawiona w poniższej tabeli.
V. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	Wizja jest aktualna i nie wymaga zmiany
VI. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk	Cele rewitalizacji są aktualne i nie wymagają zmiany.
VII. Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne	<p>Rozdział składa się z projektów podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (szczegółowy opis przedsięwzięć prezentuje załącznik nr. 3 do GPR). W efekcie realizacji procesu rewitalizacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem zaplanowanym w GPR a bieżącym stanem wdrożenia projektów głównych, wynikające m.in. z urealnienia kosztów oraz czasu ich realizacji, zmiany źródeł i wielkości finansowania. W procesie aktualizacji GPR zasadne będzie dostosowanie informacji dot. przedsięwzięć do stanu faktycznego.</p> <p>Na etapie aktualizacji GPR zasadne będzie uzupełnienie listy podstawowych przedsięwzięć o pozycje wymagane w art.15 ust.1 pkt 5 lit a ustawy o rewitalizacji (m.in. kwestie dostępności). Dodatkowo pojedyncze przedsięwzięcia należy przyporządkować realizacji tylko jednego celu i kierunku</p>

	działań. W tej chwili przedsięwzięcia są nadmiarowo powiązane z więcej niż jednym celem strategicznym i kierunkiem działań. Należy usunąć nadmiarowe powiązania projektów z celami i kierunkami działań.
VIII. Mechanizmy integrowania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.
IX. System wdrożenia programu	W rozdziale uwzględniono podział zadań związanych z zarządzaniem GPR. Rozdział wymaga uzupełnienia o koszty zarządzania procesem. Program wymaga uzupełnienia o szacunkowe ramy finansowe przedstawiającego zestawienie tabelaryczne w podziale na cele obrazujące podział środków ze względu na pochodzenie. Konieczne jest wskazanie wartości projektów w podziale na środki publiczne (budżet gminy, programy rządowe, fundusze UE) i prywatne.
X. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji	Monitoring i ocena wdrażania programu wymaga wskazania w zapisach rozdziału procedury aktualizacji GPR poprzez odwołanie jej do zapisów art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji.
XI. Zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.
XII. Komitet Rewitalizacji	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.
XIII. Specjalna Strefa Rewitalizacji	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.
XIV. Sposób realizacji GPR w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.
XV. Opiniowanie GPR przez właściwe organy	Rozdział przedstawia sposób opiniowania programu nie wymaga zmian.
XVI. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko	Rozdział jest aktualny i nie wymaga zmiany.

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli poniżej zaprezentowano analizę aktualności otoczenia dokumentów strategicznych GPR Grodziska Mazowieckiego.

TABELA 4. OBSZARY POWIĄZAŃ POMIĘDZY DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI A GPR GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Nazwa analizowanego dokumentu pod kątem spójności z GPR	Data i numer uchwały przyjętego dokumentu	Stan obecny w zakresie aktualności dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk	Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr	Dokument strategii jest datowany na 2014 rok i w dużym zakresie przedstawia archiwalne informacje. W połowie 2024 roku miasto

Mazowiecki na lata 2014-2024	692/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.	przystąpiło do przygotowania nowego dokumentu strategicznego „Strategii rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki do roku 2030”. Na etapie ewaluacji programu prace nie zostały zakończone.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2017	Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 721/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.	Dokument nie był przedmiotem aktualizacji. Zasadne będzie odniesienie programu do strategii rozwiązywania problemów społecznych
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 185/2019 z dnia 30 września 2019 r.	Dokument jest nadal aktualny. Należy jednak zwrócić uwagę, że aktualnie miasto prowadzi prace w celu opracowania Planu ogólnego, który ma zastąpić SUWZ. Plan ogólny gminy to obowiązkowy dokument planistyczny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzany jest dla obszaru całej gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów planistycznych, plan ogólny, powinien zostać uchwalony przez każdą z gmin do 31 grudnia 2025 roku.

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z zapisami art.15 ust.1 pkt 2 ustawy o rewitalizacji obligatoryjnymi dokumentami do analizy powiązań z GPR są: strategia rozwoju gminy, strategia rozwiązywania problemów społecznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z powyższej tabeli, Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2017 oraz Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024 są w trakcie zmiany lub aktualizacji spowodowanej wygaśnięciem okresu ich obowiązywania. Strategia rozwiązywania problemów społecznych była już nieaktualna na czas sporządzania GPR w związku z czym koniecznym jest powiązanie GPR z aktualną strategią. Zapisy odnoszące się do uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną ujęte w opracowywanym przez gminę Planie ogólnym.

Z racji tego, że GPR jest dokumentem długoterminowym, a wraz z upływem czasu ulegają zmianie niektóre z uwarunkowań zewnętrznych, część z zapisów dokumentu odnoszących się do innych polityk publicznych nie jest w tej chwili zgodna ze stanem faktycznym. Zmiany te nie mają jednak negatywnego wpływu na realizację procesu rewitalizacji, a co za tym idzie - nie powodują pilnej potrzeby aktualizowania dokumentu. Jednak w sytuacji, gdy uruchomiona zostałaby procedura zmiany GPR, zasadnym byłaby aktualizacja zapisów programu w zakresie jego powiązań z aktualnymi dokumentami strategicznymi miasta.

W toku wdrożenia odnotowano propozycję dodania nowego projektu rewitalizacyjnego. Proponowany zakres nowego projektu obejmowałby działania o charakterze kulturalno-edukacyjno-turystycznym tj. Interaktywna promocja historii kolejki EKD/WKD, kolejnictwa, regionu wzdłuż linii WKD, transportu publicznego, rzemiosła, zawodów kolejowych, Interdyscyplinarna edukacja w obszarach rozwoju technologii na kolej, bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, ekologii w transporcie, Utworzenie przestrzeni do spędzania czasu wolnego dla rodziców z małymi dziećmi

oraz młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (tematyczny plac zabaw - z elementami infrastruktury kolejowej - dla dzieci i młodzieży - w otoczeniu aktywnego terenu kolejowego). Szacowana wartość takiego projektu rewitalizacyjnego wskazana przez interesariusza to kwota rzędu 25 mln PLN.

Podsumowując, z analizy aktualności GPR nie wynika konieczność jego pilnej zmiany, chyba że przedmiotem aktualizacji programu będzie zmiana lub dodanie nowych projektów rewitalizacyjnych. Pod rozważenie można będzie wówczas poddać zasadność dodania kolejnego projektu rewitalizacji zgłoszonego przez interesariusza rewitalizacji, jakim jest WKD.

8. Wnioski i rekomendacje

Badanie ewaluacyjne pozwoliło na sformułowanie poniższych wniosków i rekomendacji:

- A. Badanie pokazało, iż istnieje **szereg pozytywnych efektów wdrażania GPR. Kluczowym aspektem, który uległ poprawie jest zmiana postrzegania podobszarów rewitalizacji.** Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030 przebiega w sposób **zgodny** z zapisami programu. Poziom wdrażania programu należy ocenić jako **wysoki**. W GPR zapisane zostały oczekiwane efekty z przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z założeniami podjęta interwencja ma przyczynić się do realizacji sformułowanej w dokumencie wizji związanej poprawą jakości życia, aktywizacji centrum oraz ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego. Do realizacji GPR zaplanowano 33 projekty rewitalizacyjne, z czego 14 podstawowych projektów oraz 19 uzupełniających projektów. Na realizację projektów rewitalizacyjnych wydatkowano 14,62% zaplanowanych środków, wydatkując ponad 38 mln PLN w stosunku do zaplanowanej szacowanej kwoty na etapie programowania GPR (177 mln PLN). Pod względem przedsięwzięć rewitalizacyjnych, najwyższy poziom realizacji finansowej odnotowano w PRZ2. Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców – projekty odnoszące się do zielono-niebieskiej infrastruktury, gdzie wydatkowano 30,60% zakładanych środków; najmniejszy w ramach PRZ1. Wszyscy Razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego (3,7%). Z oceny stopnia realizacji GPR nie wynikają przesłanki do aktualizacji dokumentu.
- B. Realizowane projekty **zwiększyły estetykę przestrzeni podobszarów rewitalizacji** przekładając się na podniesienie jakości życia mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Zmiany infrastrukturalno-przestrzenne wpłynęły na wzrost atrakcyjności tych terenów jako miejsca odwiedzin, czy miejsca zamieszkania, przede wszystkim w Celu 4. Poprawa jakości życia. Największy poziom finansowy odnotowano w ramach celu 5 GPR odnoszącego się do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji, gdzie wydatkowano 85,85% zakładanego budżetu programu. W następnej kolejności wydatkowano środki w ramach celu szczegółowego 4 i 2, gdzie osiągnięto odpowiednio 68,90% i 63,34% stanu realizacji. Najmniejszy poziom wydatkowania środków odnotowano w celu 1 GPR, gdzie osiągnięto zaledwie 26% stanu realizacji.
- C. **Efekt społeczny GPR jest ograniczony** z uwagi na niższy stopień wdrożenia projektów rewitalizacji odnoszących się bezpośrednio do sfery społecznej – w ramach PRZ1. Wszyscy Razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego, na 2023 rok wydatkowano jedynie 3,7% zaplanowanych środków finansowych.
- D. Postępy z realizacji poszczególnych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR należy ocenić jako **zaawansowane**. Na chwilę obecną zrealizowanych/zakończonych zostało 7 projektów, 13 było na etapie realizacji a 9 nie zostało zrealizowanych. Główną przyczyną nie realizacji dotychczas tych projektów była zmiana koncepcji ich realizacji lub brak dostępnych środków na dofinansowanie inwestycji. Mając na uwadze okres realizacji programu do 2030 roku należy uznać jednak, że ujęcie projektów na liście projektów rewitalizacji stanowi

będzie stały przyczynkiem do aktywnego pozyskiwania środków na ich realizację w późniejszym okresie realizacji programu.

- E. Zrealizowane zostały przede wszystkim infrastrukturalne projekty w ramach przedsięwzięcia **PRZ4**. Nasz dom - przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta. W tym obszarze miast zrealizowało projekty infrastrukturalne, przestrzenne i techniczne na terenach miejskich: **P.4.3**. Rewitalizacja terenu na Placu Wolności w ramach realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Maz., **P.4.5**. Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, **P.4.7**. Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz., **P.4.8**. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25., **P.4.12**. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Maz., **P.4.14**. Budowa oświetlenia drogowego i linii WLZ w ul. Sportowej oraz **P. 4.15**. Zagospodarowanie terenu przy wyjściu z tunelu pod torami PKP od strony ul. Towarowej i ul. Żydowskiej.
- F. Niewątpliwym sukcesem są działania Gminy skierowane na poprawę jakości powietrza. W ramach projektu **P.2.2**. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych zapewniono wymianę 175 kotłów na systemy niskoemisyjne bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości powietrza, a tym samym do poprawy zdrowia mieszkańców i zwiększenia komfortu ich życia; prowadzono również liczne działania informacyjne i promocyjne. Projekt będzie realizowany przez kolejne lata wdrożenia programu rewitalizacji.
- G. W ramach projektu **P.4.19**. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy wydatkowanych zostało przeszło 12 mln zł na blisko 7 km ścieżek rowerowych dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w ramach Programu Bezpieczne Drogi oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- H. Z powodu pandemii wystąpiły więc nieznaczne opóźnienia w realizacji celów procesu rewitalizacji; bardziej istotnym wyzwaniem dla realizacji programu rewitalizacji niż pandemii okazała się dostępność środków pomocowych na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Podkreślenia wymaga, że pierwszy konkurs na działania rewitalizacyjne ze środków FEM 2021-2027 działanie 9.1, w którym mogło uczestniczyć miasto aby pozyskać środki z programu regionalnego dedykowane na rewitalizację ogłoszony został w II kwartale 2024 roku. Realizując projekty rewitalizacyjne miasto skutecznie pozyskiwało środki z innych programów pomocowych poza finansowaniem inwestycji ze środków własnych.
- I. Możliwość realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w dużej mierze uzależniona jest od dostępności funduszy zewnętrznych, których pozyskanie gwarantuje wykonalność zadań. W tym kontekście należy założyć konieczność przeprowadzenia procesu aktualizacji GPR w celu przygotowania opisów przedsięwzięć do realizacji do wymogów nowych funduszy zewnętrznych, dostępnych w perspektywie 2021-2027.
- J. Z oceny aktualności wynika, iż GPR jest w części aktualny. Katalog projektów rewitalizacyjnych jest aktualny. Stanowi źródło dla działań miasta zmierzających do pozyskania środków pomocowych na realizację działań rewitalizacyjnych. Miasto aktywnie podejmuje takie starania wykorzystując listę projektów rewitalizacyjnych ujętą w GPR, szczególnie w związku z ogłoszeniem pierwszych konkursów na działania rewitalizacyjne ze środków EFRR.

- K. Miasto aktywnie ubiega się o fundusze pomocowe na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. W ramach ogłoszonego w lipcu 2024 roku naboru w działaniu 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt **P.4.4.** Rewitalizacja ul. 11 Listopada od ul. Spółdzielczej do 1 Maja w Grodzisku Maz oraz projekt **P.3.3.** Renowacja zabytkowego Dworka Skarbków w Grodzisku Mazowieckim.
- L. Poddane analizie dane statystyczne wskazują na korzystne zmiany społeczno-gospodarcze w Grodzisku Mazowieckim, które mogą wspierać proces rewitalizacji. Obrazują to szczególnie wskaźniki odnoszące się do jakości życia mieszkańców w Grodzisku Mazowieckim; w latach 2021-2023 Liczba ludności miasta wzrosła o 3,66%. W Grodzisku osiedlały się głównie młodzi nowi mieszkańcy, na co wskazuje wzrost liczby Odsetek osób w wieku produkcyjnym o 3,15%. Znacząco, gdyż o ponad 12% zmalała liczba mieszkańców korzystających ze świadczeń społecznych; w ostatnich trzech latach wzrosła liczba rejestrowanych firm w mieście, o czym świadczy wartość wskaźnika Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, która wzrosła o 6,23%; o aktywności mieszkańców świadczy wskaźnik mierzący liczbę stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców, którego wartość wzrosła na przestrzeni ostatnich trzech lat o 16%. Systematycznie rosły również dochody miasta do poziomu 431 mln PLN rocznie. Powyższe zmiany wskazują na pozytywny wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na proces rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego.
- M. Podjęcie decyzji o wszczęciu procedury aktualizacji GPR wynikać powinno jedynie z zasadność uzupełnienia projektów rewitalizacji o kolejne z projektów. W toku realizacji programu do miasta wpłynęło zgłoszenie interesariusza rewitalizacji jakim jest Warszawska Kolej Dojazdowa. Z uwagi na to, że projekt odnosi się głównie do działań w charakterze kulturalno-edukacyjno-turystycznym nie stanowić powinien projekt podstawowy, kluczowy dla rozwiązania identyfikowanych na etapie diagnostycznym problemów mieszkańców obszaru rewitalizacji.
- N. W przypadku wszczęcia procedury aktualizacji programu zasadne będzie uzupełnienie opisu powiązań programu z nowymi dokumentami strategicznymi miasta. Na etapie aktualizacji GPR zasadne będzie także uzupełnienie listy podstawowych przedsięwzięć o pozycje wymagane w art.15 ust.1 pkt 5 lit a ustawy o rewitalizacji (kwestie dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami). W obszarze zarządzania programem zasadne będzie uzupełnienie zapisów o koszty zarządzania procesem (art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o rewitalizacji).
- Wobec powyższego **nie jest konieczne** uruchomienie procesu aktualizacji GPR, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji.

9. Spis ilustracji

Spis tabel

Tabela 1. Realizacja wskaźników rezultatu dla poszczególnych celów programu rewitalizacji	11
Tabela 2. Wskaźniki sfery społeczno-gospodarczej Grodziska Mazowieckiego w latach 2021-2023	18
Tabela 3. Ocena aktualności zapisów GPR Grodziska Mazowieckiego.....	21
Tabela 4. Obszary powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi a GPR Grodziska Mazowieckiego	22

Spis rysunków

Rysunek 1. Mapa obszaru rewitalizacji grodziska mazowieckiego	7
Rysunek 2. Wizja obszaru rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego ujęta w GPR 2021-2030	9
Rysunek 3. P.4.3. Rewitalizacja terenu na Placu Wolności w ramach realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowiecki.	15
Rysunek 4. P.4.8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25.....	16
Rysunek 5. P.4.5 Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	17

**Załącznik nr 1 - Ocena efektów rewitalizacyjnych projektów rewitalizacyjnych GPR Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030
według stanu na 31 grudnia 2023 rok**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Status realizacji	Ocena efektów rewitalizacyjnych	Wartość projektu (wg GPR)	Wielkość poniesionych wydatków	Stopień realizacji budżetu
Cel 1. Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego						
1.	P.1.1.Streetworker – Pedagog uliczny	w trakcie realizacji	<p>Projekt realizowany przez OPS Grodzisk Mazowiecki wpisuje się w cel szczegółowy Programu 1. poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streetworkerzy docierają do beneficjentów: Streetworkerzy pełnią kluczową rolę w dotarciu do mieszkańców obszaru zdegradowanego, informując ich o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy. To działanie bezpośrednio przyczynia się do aktywizacji mieszkańców, zachęcając ich do korzystania z dostępnych zasobów i angażowania się w życie społeczności lokalnej. • Aktywności z młodzieżą: Projekt skupia się na pracy z młodzieżą, prowadząc różnorodne aktywności mające na celu przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym, w tym zażywaniu środków odurzających. Poprzez takie działania, projekt wpływa na zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznych, tworząc bezpieczne i atrakcyjne miejsca dla młodych ludzi. • Motywowanie do zmiany: Streetworkerzy nie tylko informują i edukują, ale także motywują młodzież i dorosłych do zmiany stylu życia, podjęcia terapii leczenia uzależnień oraz korzystania z pomocy instytucjonalnej. To działanie ma długofalowy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie ich aktywności w społeczności lokalnej. • Działania OPS: Projekt realizowany jest przez OPS Grodzisk Mazowiecki, co zapewnia ciągłość działań i systematyczne wsparcie dla mieszkańców. Coroczne planowanie wydatków w ramach zadań OPS gwarantuje stabilność finansową projektu i umożliwi jego realizację w sposób płynny i efektywny. <p>Podsumowując, projekt P.1.1. wpływa na realizację celu szczegółowego Programu 1. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezpośrednią aktywizację mieszkańców, 	540 000,00	103 680,00	19,20%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • promowanie pozytywnych zachowań, • zapewnienie wsparcia i motywacji do zmiany, • tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, • wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności. 			
2.	P.1.2. Klub Integracji Społecznej	w trakcie realizacji	<p>Projekt P.1.2. Klub Integracji Społecznej realizuje cel szczegółowy GPR Grodziska Mazowieckiego, jakim jest ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców, poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: Projekt zapewnia wsparcie dzieciom z rodzin borykających się z problemem przemocy i uzależnień. Regularne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone przez wykwalifikowanego wychowawcę, pomagają dzieciom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, wynikającymi z ich sytuacji rodzinnej. • Dożywianie i pomoc dydaktyczna: Zapewnienie dzieciom posiłków oraz dostępu do pomocy dydaktycznych wspiera ich rozwój i edukację, co jest kluczowe dla wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. • Wykorzystanie przestrzeni publicznej: Projekt realizowany jest przez OPS Grodzisk Mazowiecki, co oznacza, że zajęcia odbywają się w przestrzeni publicznej, dostępnej dla mieszkańców. To umożliwia dotarcie do większej liczby potrzebujących dzieci i rodzin, a także sprzyja integracji społecznej. <p>Poprzez te działania, projekt P.1.2. Klub Integracji Społecznej aktywnie przyczynia się do ograniczania problemów społecznych, takich jak przemoc i uzależnienia, oraz wspiera rozwój dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt wykorzystuje przestrzeń publiczną do świadczenia ważnych usług społecznych, co wpisuje się w cel szczegółowy GPR Grodziska Mazowieckiego.</p>	2 000 000,00	27 322,02	1,37%
3.	P.1.3. Grupa Inicjatyw Społecznych (GIS) Osiedle Kopernik	w trakcie realizacji	<p>Projekt P.1.3. Grupa Inicjatyw Społecznych (GIS) Osiedle Kopernik, poprzez organizację Eko-pikniku, realizuje cel szczegółowy 1. w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobudzenie aktywności mieszkańców: Eko-piknik stanowi okazję do zaangażowania mieszkańców Osiedla Kopernik w działania na rzecz lokalnego środowiska i wspólnej przestrzeni. Uczestnictwo w wydarzeniu sprzyja integracji społecznej oraz budowaniu poczucia odpowiedzialności za otoczenie. 	300 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych: Organizacja Eko-pikniku na Osiedlu Kopernik przyczynia się do zmiany sposobu użytkowania tej przestrzeni, nadając jej nową wartość społeczną i edukacyjną. Wydarzenie to pokazuje, że przestrzeń publiczna może służyć nie tylko rekreacji, ale także edukacji ekologicznej i budowaniu świadomości społecznej. • Wykorzystanie posiadanego dziedzictwa przyrodniczego: Tematyka Eko-pikniku - "Bioróżnorodność Las/Zielony Grodzisk" - wskazuje na bezpośrednie powiązanie z dziedzictwem przyrodniczym gminy. Wydarzenie to umożliwi mieszkańcom lepsze poznanie i docenienie lokalnych zasobów przyrodniczych, co sprzyja ich ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu. <p>Eko-piknik wpisuje się w szerszy projekt "Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim", co dodatkowo podkreśla jego znaczenie dla realizacji celu szczegółowego 1. Poprzez edukację ekologiczną i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska, projekt przyczynia się do pobudzania aktywności mieszkańców, zmiany sposobu użytkowania przestrzeni publicznych oraz wykorzystania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Zasadne dalsze działania w ramach tego projektu w następnych latach realizacji Programu rewitalizacji.</p>			
4.	P.1.4. Program szkoleniowy w zakresie poniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców – Ja w Internecie	nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany ponieważ nie dostrzeżono źródła finansowania. Warto jednak wskazać, że środki na tego typu działania dostępne są w ramach KPO Przemysły kreatywne.</p> <p>Chociaż projekt P.1.4. Program szkoleniowy w zakresie poniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców – Ja w Internecie nie został jeszcze zrealizowany, jego koncepcja wpisuje się w cel szczegółowy 1. Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podnoszenie kompetencji cyfrowych: Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, co umożliwi im lepsze korzystanie z zasobów internetowych, w tym informacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. • Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych: Dzięki zdobytym umiejętnościom cyfrowym, mieszkańcy będą mogli aktywniej uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, np. poprzez korzystanie z platform internetowych do komunikacji, wymiany informacji czy organizacji wydarzeń. • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: Projekt może zachęcić mieszkańców do odkrywania i promowania lokalnego dziedzictwa 	200 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>kulturowego i przyrodniczego za pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak media społecznościowe, blogi czy strony internetowe.</p> <p>Mimo, że projekt nie został jeszcze wdrożony, jego potencjał w zakresie aktywizacji mieszkańców i wykorzystania dziedzictwa lokalnego jest znaczący. Poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych, projekt może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie społeczności, lepszego wykorzystania przestrzeni publicznych oraz promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych.</p>			
5.	P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy realizuje cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa i modernizacja tras rowerowych: Projekt bezpośrednio przyczynia się do zmiany sposobu użytkowania przestrzeni publicznych, tworząc infrastrukturę zachęcającą do aktywności fizycznej i rekreacji na świeżym powietrzu. Nowe ścieżki rowerowe umożliwiają mieszkańcom korzystanie z alternatywnych form transportu, co wpływa na poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego. 2. Poprawa ładu przestrzennego: Inwestycje w infrastrukturę rowerową przyczyniają się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych. Nowe ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie tworzą bardziej przyjazne i bezpieczne środowisko dla mieszkańców, zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 3. Promocja zdrowego stylu życia: Projekt promuje aktywność fizyczną jako element zdrowego stylu życia, zachęcając mieszkańców do korzystania z rowerów jako środka transportu i rekreacji. To szczególnie ważne w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i poprawy kondycji fizycznej społeczeństwa. 4. Integracja społeczna: Budowa tras rowerowych sprzyja integracji społecznej, umożliwiając wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, organizowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz tworzenie więzi między mieszkańcami. 5. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: Trasy rowerowe mogą prowadzić przez atrakcyjne tereny przyrodnicze i zabytkowe miejsca, umożliwiając mieszkańcom lepsze poznanie i docenienie lokalnego dziedzictwa. To sprzyja rozwojowi turystyki i wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej. <p>Podsumowując, projekt P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy realizuje cel szczegółowy 1. poprzez:</p>	22 000 000,00	12 395 597,00	56,34%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • tworzenie infrastruktury sprzyjającej aktywności fizycznej, • poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych, • promocję zdrowego stylu życia, • integrację społeczną, • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. <p>Dzięki tym działaniom, projekt przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia ich aktywności i zaangażowania w życie społeczności lokalnej.</p>			
6.	P.4.20. Rewitalizacja Willii Heaberlego przy ul. Bałtyckiej 22	Nie zrealizowany	<p>Projekt rewitalizacji Willii Heaberlego, mimo że obecnie niezrealizowany, wpisuje się w cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana sposobu użytkowania: Projekt zakłada adaptację zabytkowej willi na cele użyteczności publicznej, co przyczyni się do zmiany sposobu użytkowania tego obiektu. Obecnie niszcząca willa zostanie przekształcona w miejsce świadczenia usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców, co zwiększy jej dostępność i funkcjonalność. • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego: Willa Heaberlego jest wpisana do rejestru zabytków i stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Grodziska Mazowieckiego. Rewitalizacja willi pozwoli na zachowanie i wyeksponowanie jej wartości historycznych i architektonicznych, przyczyniając się do promocji lokalnej kultury i historii. • Pobudzenie aktywności mieszkańców: Adaptacja willi na cele użyteczności publicznej stworzy nowe możliwości dla mieszkańców, takie jak uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, korzystanie z usług społecznych czy organizowanie spotkań. To przyczyni się do pobudzenia aktywności różnych grup mieszkańców i wzmocnienia ich więzi ze społecznością lokalną. <p>Mimo że projekt jest obecnie opóźniony, jego realizacja ma potencjał do znaczącego wpływu na realizację celu szczegółowego 1. poprzez zmianę funkcji zabytkowego obiektu, wykorzystanie jego potencjału kulturowego i stworzenie nowej przestrzeni dla aktywności mieszkańców.</p>	5 000 000,00	0,00	0%
7.	P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany. Nie podjęto realizacji zadania przez prywatnego inwestora. Projekt P.5.1, mimo że nie został jeszcze zrealizowany, wpisuje się w cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i</p>	15 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

	sportowej przy boisku piłkarskim na terenie kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa		<p>wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni: Projekt zakłada przekształcenie niezabudowanego terenu w Urszulinie w nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Dzięki budowie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim, teren ten zyska nową funkcję, stając się miejscem organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, dostępnym dla różnych grup mieszkańców. Pobudzanie aktywności mieszkańców: Nowy kompleks sportowy zachęci mieszkańców do aktywności fizycznej i uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, co przyczyni się do poprawy ich zdrowia i jakości życia. Wykorzystanie dziedzictwa: Projekt wpisuje się w lokalny kontekst, wykorzystując istniejącą infrastrukturę sportową i rozbudowując ją, tworząc nowoczesny kompleks, który będzie służył lokalnej społeczności. Partnerstwo: Realizacja projektu przez Akademię Piłkarską Legii Warszawa we współpracy z Gminą Grodzisk Mazowiecki stanowi przykład efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego, które przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności. <p>Chociaż projekt nie został jeszcze zrealizowany w latach 2022-2023, jego planowane działania mają potencjał do znaczącego wpływu na realizację celu szczegółowego 1. poprzez aktywizację mieszkańców, zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału.</p>			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Status realizacji	Ocena efektów rewitalizacyjnych	Wartość projektu (wg GPR)	Wielkość poniesionych wydatków	Stopień realizacji budżetu
Cel 2. Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców						
1.	P.3.1. Adaptacja nieruchomości zabudowanej na obszarze rewitalizacji na Klub Integracji Społecznej (KIS).	Nie zrealizowany	Projekt nie został zrealizowany. W okresie wdrożenia GPR dokonywano zmian koncepcji realizacji projektu.	4 000 000,00	0,00	0%
2.	P.4.1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim	w trakcie realizacji	<p>Projekt modernizacji hali sportowej nie ma bezpośredniego związku z celem szczegółowym "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców". Jednakże, można wskazać na kilka pośrednich aspektów, w jaki sposób projekt ten może przyczynić się do realizacji tego celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej: Modernizacja hali sportowej stwarza lepsze warunki do uprawiania sportu i rekreacji, co zachęca 	1 900 000,00	1 223 929,00	64,42%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>mieszkańców do aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, który z kolei sprzyja lepszemu samopoczuciu i większej otwartości na uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych: Zmodernizowana hala może służyć nie tylko do celów sportowych, ale także jako miejsce organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak koncerty, wystawy, festiwale, spotkania lokalnej społeczności. To może przyczynić się do aktywizacji mieszkańców i integracji społecznej.</p> <p>3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej: Modernizacja hali sportowej może wpłynąć pozytywnie na estetykę otoczenia, co może zachęcać mieszkańców do korzystania z pobliskich parków i terenów zielonych.</p> <p>4. Współpraca z lokalnymi organizacjami: Projekt modernizacji hali może być okazją do nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i promocji kultury. Wspólne działania mogą przyczynić się do realizacji celu szczegółowego "Między parkami".</p> <p>Należy jednak pamiętać, że realizacja celu szczegółowego "Między parkami" wymaga przede wszystkim działań ukierunkowanych bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego i rozwój oferty kulturalnej w przestrzeni między parkami. Modernizacja hali sportowej może stanowić jedynie element wspierający te działania.</p>			
3.	P.4.6. Rewitalizacja Bazaru w Grodzisku Mazowieckim	Nie zrealizowany	<p>Projekt P.4.6. Rewitalizacja Bazaru w Grodzisku Mazowieckim wpisuje się w cel szczegółowy 2. Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców, mimo że nie został jeszcze zrealizowany.</p> <p>Projekt ma na celu rewitalizację targowiska przy ul. 11 listopada, które od ponad 30 lat pełni rolę nie tylko miejsca rozwoju gospodarczego, ale także sprzyja integracji społecznej mieszkańców. Projekt zakłada przebudowę targowiska i obiektów budowlanych, aby stworzyć miejsce atrakcyjne dla mieszkańców i przestrzeń do promocji lokalnych produktów. W kontekście celu szczegółowego 2, projekt realizuje następujące aspekty:</p> <p>1. Kulturalna aktywizacja mieszkańców: Rewitalizacja bazaru przyczyni się do ożywienia przestrzeni publicznej, tworząc miejsce spotkań i interakcji społecznych. To sprzyjać będzie integracji mieszkańców i wzmocnieniu więzi społecznych.</p> <p>2. Promocja lokalnych produktów: Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do promocji lokalnych wyrobów i produktów spożywczych. To działanie wspiera</p>	1 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>lokalnych producentów i promuje zdrowy styl życia związany z konsumpcją lokalnych, świeżych produktów.</p> <p>3. Poprawa estetyki i funkcjonalności: Rewitalizacja bazarku przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, co wpłynie na atrakcyjność całego obszaru. Poprawa funkcjonalności bazarku ułatwi jego użytkowanie zarówno dla sprzedawców, jak i klientów.</p> <p>Chociaż projekt nie został jeszcze zrealizowany w latach 2022-2023, jego cele i planowane działania wpisują się w założenia celu szczegółowego 2. Po zakończeniu rewitalizacji, bazar ma szansę stać się ważnym miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców i promocji lokalnych produktów.</p>			
4.	P.4.7. Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz.	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.7 Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim realizuje cel szczegółowy 2. "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców" poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawę jakości przestrzeni publicznej: Przebudowa placu, chodników, parkingu i obiektów małej architektury przyczyniła się do stworzenia estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni, zachęcającej mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i korzystania z uroków miasta. 2. Zwiększenie terenów zielonych: Nasadzenia drzew, krzewów, trawników i traw wysokich wpłynęły na poprawę jakości powietrza, zwiększenie bioróżnorodności oraz stworzenie przyjemnego, zielonego otoczenia, sprzyjającego relaksowi i rekreacji. 3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury: Remont schodów wejściowych, azylu dla pieszych oraz budowa parkingu miejskiego poprawiły dostępność placu dla różnych grup mieszkańców, w tym osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi. 4. Promowanie zrównoważonego transportu: Stworzenie stojaków rowerowych zachęca do korzystania z ekologicznych form transportu, przyczyniając się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. 5. Tworzenie przestrzeni do spotkań i wydarzeń: Zagospodarowany plac z ławkami, donicami i elementami małej architektury stanowi atrakcyjne miejsce do spotkań, odpoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych, sprzyjając integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców. <p>Dzięki tym działaniom, projekt P.4.7 przyczynił się do stworzenia atrakcyjnej, zielonej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, która zachęca mieszkańców do aktywnego</p>	5 000 000,00	4 740 079,16	94,80%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			spędzania czasu na świeżym powietrzu, korzystania z walorów przyrodniczych i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. W ten sposób projekt realizuje cel szczegółowy 2. GPR, promując zarówno ekologiczną, jak i kulturalną aktywizację mieszkańców Grodziska Mazowieckiego.			
5.	P.4.8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25	Zrealizowany	<p>Projekt budowy tężni solankowej w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim realizuje cel szczegółowy 2. "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców" poprzez następujące aspekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stworzenie nowej atrakcji w przestrzeni publicznej: Budowa tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą znacząco podnosi atrakcyjność Parku Skarbków, zachęcając mieszkańców do częstszego korzystania z tej przestrzeni. To sprzyja integracji społecznej oraz aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 2. Poprawa jakości środowiska: Tężnia solankowa, dzięki procesowi rozpylania solanki, wytwarza specyficzny mikroklimat, który korzystnie wpływa na układ oddechowy. To aspekt ekologiczny projektu, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. 3. Edukacja i promocja zdrowego stylu życia: Tężnia solankowa może stać się miejscem prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób układu oddechowego oraz znaczenia terenów zielonych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. 4. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej: Projekt obejmował również wykonanie utwardzeń terenu, oświetlenia, montaż ławek, stojaków na rowery i koszy. Te elementy infrastruktury dodatkowo zwiększają funkcjonalność parku i zachęcają do aktywnego spędzania czasu. 5. Wzmocnienie potencjału turystycznego: Tężnia solankowa może przyciągnąć również osoby spoza Grodziska Mazowieckiego, przyczyniając się do rozwoju turystyki lokalnej i promocji miasta. <p>Podsumowując, projekt budowy tężni solankowej w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim wpisuje się w cel szczegółowy 2. GPR, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywizuje mieszkańców do korzystania z przestrzeni publicznej i dbania o zdrowie. • Poprawia jakość środowiska i estetykę parku. • Promuje zdrowy styl życia i edukację ekologiczną. • Rozwija infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną miasta. 	1 000 000,00	932 955,00	93,30%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			Tężnia solankowa stała się nowym, atrakcyjnym punktem na mapie Grodziska Mazowieckiego, zachęcającym do aktywnego i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu.			
6.	P.4.9. Przebudowa ul. Orzeszkowej	Nie zrealizowany	<p>Biorąc pod uwagę, że projekt P.4.9. Przebudowa ul. Orzeszkowej nie został zrealizowany z powodu braku środków zewnętrznych, nie można stwierdzić, że w jakikolwiek sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 2. "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców".</p> <p>Cele szczegółowe tego typu zazwyczaj zakładają konkretne działania i efekty, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawa infrastruktury sprzyjającej aktywności mieszkańców (ścieżki rowerowe, miejsca rekreacji), • organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. <p>W przypadku niezrealizowanego projektu, żadne z tych działań nie miały miejsca, a zatem nie wpłynęły na realizację celu.</p>	5 000 000,00	0,00	0%
7	P.4.10. Rewitalizacja kamienic w Grodzisku Mazowieckim	Nie zrealizowany	<p>Projekt P.4.10. Rewitalizacja kamienic w Grodzisku Mazowieckim" może wydawać się na pierwszy rzut oka niezwiązany z celem szczegółowym "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców". Jednakże, głębsza analiza pozwala dostrzec potencjalne powiązania i wpływ tego projektu na realizację wspomnianego celu.</p> <p>Oto kilka potencjalnych powiązań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej: Rewitalizacja kamienic przyczynia się do poprawy estetyki miasta, co może zachęcać mieszkańców do częstszego korzystania z przestrzeni publicznych, w tym parków. Piękne otoczenie sprzyja spacerom, rekreacji i integracji społecznej. 2. Tworzenie przestrzeni do wydarzeń kulturalnych: Odnowione kamienice mogą stać się miejscem organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty, warsztaty czy spotkania. To przyciągnęłoby mieszkańców do centrum miasta i pośrednio zachęcało do odwiedzania okolicznych parków. 3. Wzrost atrakcyjności turystycznej: Rewitalizacja zabytkowych kamienic może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta. Turyści, odwiedzając Grodzisk Mazowiecki, będą spacerować po mieście, korzystając z parków i terenów zielonych. 	50 000,00	418 686,93	0,84%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>4. Poprawa jakości życia mieszkańców: Rewitalizacja kamienic wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, co przekłada się na ich większą aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, w tym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i ekologicznych organizowanych w parkach.</p> <p>5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego: Rewitalizacja kamienic przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta, co jest ważne dla budowania tożsamości lokalnej i poczucia dumy mieszkańców. To z kolei może motywować ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, w tym w wydarzeniach odbywających się w parkach.</p> <p>Wnioski: Chociaż projekt P.4.10. Rewitalizacja kamienic w Grodzisku Mazowieckim" nie jest bezpośrednio związany z działaniami ekologicznymi, to jednak poprzez poprawę estetyki miasta, tworzenie przestrzeni do wydarzeń kulturalnych, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców, może pośrednio wpływać na realizację celu szczegółowego 2. "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców".</p> <p>Warto jednak pamiętać, że aby w pełni wykorzystać potencjał rewitalizacji kamienic dla realizacji tego celu, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, takich jak organizacja wydarzeń kulturalnych w odnowionych budynkach, promocja turystyczna miasta czy edukacja ekologiczna mieszkańców.</p>			
8.	<p>P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim na terenie kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa</p>	Nie zrealizowany	<p>Projekt P.5.1, mimo że nie został jeszcze zrealizowany, ma potencjał do realizacji celu szczegółowego 2. "Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców" na kilka sposobów: Integracja społeczna: Wydarzenia sportowe i rekreacyjne organizowane na terenie kompleksu mogą stanowić okazję do integracji społecznej mieszkańców, wzmacniając więzi lokalne i poczucie wspólnoty.</p> <p>Należy jednak podkreślić, że pełna realizacja celu szczegółowego 2 będzie możliwa dopiero po zakończeniu budowy trybuny i rozpoczęciu aktywnego użytkowania kompleksu. Wtedy będzie można ocenić rzeczywisty wpływ projektu na aktywizację mieszkańców i promocję postaw proekologicznych.</p>	15 000 000,00	0,00	0%
<p>Cel 3. Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych</p>						

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

1.	P.3.1. Adaptacja nieruchomości zabudowanej na obszarze rewitalizacji na Klub Integracji Społecznej (KIS)	Nie zrealizowany	Projekt nie został zrealizowany. W okresie wdrożenia GPR dokonywano zmian koncepcji realizacji projektu.	4 000 000,00	0,00	0%
2.	P.3.2. Budowa Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim	W trakcie realizacji	<p>Projekt budowy szkoły muzycznej, mimo że jest obecnie na etapie przygotowawczym, ma potencjał do realizacji celu szczegółowego 3 poprzez następujące aspekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzenie nowych usług kulturalnych: Projekt zakłada budowę nowej szkoły muzycznej, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia dostępności usług kulturalnych dla mieszkańców, w szczególności dla młodzieży. Nauka muzyki może być formą działania prewencyjnego, oferując młodym ludziom wartościową alternatywę dla zachowań ryzykownych. 2. Wzmocnienie spójności społecznej: Szkoła muzyczna może stać się miejscem spotkań i integracji społecznej, zarówno dla uczniów, jak i ich rodzin. Organizowane w szkole koncerty, recitale czy warsztaty mogą przyciągać mieszkańców z różnych środowisk, sprzyjając budowaniu więzi społecznych i poczucia wspólnoty. 3. Działania prewencyjne: Edukacja muzyczna może mieć pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny młodzieży, pomagając w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności współpracy i radzenia sobie ze stresem. Te czynniki mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachowań problemowych i wykluczenia społecznego. 4. Wielofunkcyjność obiektu: Projekt zakłada, że szkoła muzyczna będzie posiadała salę koncertową, którą będzie można wynajmować na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. To dodatkowo zwiększy dostępność usług kulturalnych dla mieszkańców i przyczyni się do ożywienia życia społecznego na obszarze rewitalizacji. <p>Chociaż projekt jest obecnie w fazie przygotowawczej, jego realizacja przyczyni się do stworzenia nowej przestrzeni publicznej, która będzie służyć mieszkańcom, oferując im dostęp do wysokiej jakości usług kulturalnych i edukacyjnych. To z kolei wpłynie na wzmocnienie spójności społecznej i ograniczenie problemów społecznych, szczególnie wśród młodzieży.</p>	20 000 000,00	189 420,00	2,16%
3.	P.3.3. Renowacja zabytkowego Dworka Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	Nie zrealizowany	Projekt P.3.3. Renowacja zabytkowego Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim , mimo że obecnie niezrealizowany, ma potencjał do realizacji celu szczegółowego 3. poprzez:	460 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • Przywrócenie zabytkowego obiektu do użytku publicznego: Renowacja dworku umożliwi jego pełniejsze wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne. • Stworzenie przestrzeni dla działań społecznych i kulturalnych: Odnowiony dworek może stać się miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń, takich jak warsztaty, spotkania, wystawy czy koncerty, skierowanych do różnych grup wiekowych, w tym młodzieży i seniorów. • Wzmocnienie spójności społecznej: Działania prowadzone w dworku mogą sprzyjać integracji mieszkańców, budowaniu więzi społecznych i poczucia wspólnoty. • Działania prewencyjne: Poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy rekreacyjnych, dworek może przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak wykluczenie, przemoc czy uzależnienia, szczególnie wśród młodzieży. <p>Chociaż projekt jest obecnie niezrealizowany, jego potencjał w zakresie realizacji celu szczegółowego 3 jest znaczący. Przywrócenie dworku do pełnej funkcjonalności i udostępnienie go mieszkańcom stworzy nowe możliwości spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji społecznej, co przyczyni się do wzmocnienia spójności społecznej i poprawy jakości życia w Grodzisku Mazowieckim.</p>			
4.	P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.4.19. "Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy" realizuje cel szczegółowy 3. "Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych" na kilka sposobów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz tras rowerowych przyczynia się do powstawania nowych przestrzeni rekreacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez mieszkańców w różnym wieku, w tym młodzież i osoby starsze. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu, dobremu samopoczuciu i integracji społecznej. 2. Poprawa bezpieczeństwa: Inwestycje w infrastrukturę rowerową, takie jak budowa ścieżek, sygnalizacji świetlnej i przejść dla pieszych, zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg, co jest szczególnie istotne dla młodzieży i osób starszych, które mogą być bardziej narażone na wypadki komunikacyjne. 	22 000 000,00	12 395 597,00	56,34%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>3. Promowanie zdrowego stylu życia: Rozwój sieci tras rowerowych zachęca mieszkańców do aktywnego spędzania czasu i korzystania z roweru jako środka transportu, co przyczynia się do promocji zdrowego stylu życia i działań prewencyjnych w zakresie zdrowia publicznego.</p> <p>4. Wspieranie integracji społecznej: Nowe trasy rowerowe mogą stać się miejscem spotkań i wspólnych aktywności dla różnych grup mieszkańców, sprzyjając integracji społecznej i budowaniu więzi międzypokoleniowych.</p> <p>5. Poprawa ład przestrzennego: Inwestycje w infrastrukturę rowerową przyczyniają się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, co wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność gminy.</p> <p>Podsumowując, projekt P.4.19. realizuje cel szczegółowy 3. poprzez tworzenie nowych, bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych, które sprzyjają aktywności fizycznej, integracji społecznej i promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców w różnym wieku, w tym młodzieży i osób starszych.</p>			
5.	<p>P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim na terenie kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa</p>	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie zrealizowany. Projekt P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie ma potencjał realizacji celu szczegółowego 3, mimo że nie został jeszcze zrealizowany. Projekt zakłada budowę zadaszanej trybuny, co przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie.</p> <p>W jaki sposób projekt może realizować cel 3?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie nowych usług rekreacyjnych: Nowa trybuna umożliwi organizację większych wydarzeń sportowych i kulturalnych, co poszerzy ofertę rekreacyjną dla mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów. • Działania prewencyjne: Dostęp do rozbudowanej infrastruktury sportowej może zachęcić młodzież do aktywnego spędzania czasu, odciągając ich od potencjalnych zachowań ryzykownych. • Wzmocnienie spójności społecznej: Wydarzenia organizowane na obiekcie mogą stanowić miejsce spotkań i integracji różnych grup mieszkańców, sprzyjając budowaniu więzi społecznych. <p>Chociaż projekt obecnie nie jest zrealizowany, jego potencjał w zakresie realizacji celu szczegółowego 3 jest znaczący. Po ukończeniu budowy trybuny, możliwe będzie stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej, aktywności fizycznej i kulturalnej, co bezpośrednio przełoży się na wzmocnienie spójności społecznej i poprawę jakości życia mieszkańców.</p>	15 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

6.	P.5.2. Budowa altany dla mieszkańców placu zabaw dla dzieci w m. Kłudno Stare	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany w całości w zakresie planowanym pierwotnie. W 2022 r. została wybudowana jedynie drewniana altana rekreacyjna o powierzchni 16,30 m². Projekt P.5.2. Budowa altany dla mieszkańców placu zabaw dla dzieci w m. Kłudno Stare, mimo że nie został zrealizowany w całości, wciąż wpisuje się w cel szczegółowy 3. Wzmocnienie spójności społecznej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie przestrzeni do integracji: Nawet częściowa realizacja projektu, czyli budowa altany rekreacyjnej, przyczynia się do stworzenia miejsca, gdzie mieszkańcy, zwłaszcza rodziny z dziećmi, mogą spędzać czas razem. To sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu więzi sąsiedzkich i wzmocnianiu poczucia wspólnoty. • Działania prewencyjne: Altana może służyć jako miejsce spotkań i organizacji różnego rodzaju aktywności, w tym również tych o charakterze prewencyjnym, skierowanych do młodzieży i osób starszych. Mogą to być warsztaty, pogadanki, zajęcia sportowe czy kulturalne, które pomogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i promować zdrowy styl życia. • Nowe usługi rekreacyjne: Altana stanowi element infrastruktury rekreacyjnej, który zwiększa atrakcyjność placu zabaw i zachęca mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. To szczególnie ważne dla osób starszych, które często potrzebują miejsc do odpoczynku i rekreacji w bliskiej odległości od domu. <p>Chociaż projekt nie został ukończony zgodnie z pierwotnym planem, wybudowana altana już teraz spełnia część założeń celu szczegółowego 3. Stwarza ona warunki do prowadzenia działań prewencyjnych i integracyjnych, a także wzbogaca ofertę rekreacyjną dla mieszkańców Kłudna Starego.</p> <p>Warto jednak rozważyć dokończenie projektu w przyszłości, aby w pełni wykorzystać jego potencjał w zakresie wzmocniania spójności społecznej.</p>	450 000,00	0,00	0%
7.	P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4	Nie zrealizowany.	<p>Projekt P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4 miał na celu wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Zmodernizowany plac zabaw miał służyć jako przestrzeń do integracji i wspólnych aktywności, co sprzyjałoby budowaniu więzi społecznych i wzmocnianiu poczucia wspólnoty.</p> <p>Jednakże, z informacji dostarczonych wynika, że zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych. W związku z tym, projekt nie przyczynił się do realizacji celu szczegółowego 3 GPR, ponieważ nie doszło do stworzenia nowej usługi rekreacyjnej, która mogłaby wpłynąć na spójność społeczną.</p>	700 000,00	0,00	0%

Cel 4. Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmocnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

1.	<p>P.2.1. Prowadzenie działań pozainwestycyjnych zwiększających świadomość mieszkańców oraz promujące podstawy proekologiczne, rekreacyjno – sportowe miejskiej przestrzeni publicznej</p>	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.2.1. wpływa na Cel 4 Programu rewitalizacji poprzez edukację i promowanie zachowań, które prowadzą do poprawy stanu środowiska, zdrowia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, co przekłada się na lepszą jakość życia w Grodzisku Mazowieckim. W ramach projektu w 2023 roku zorganizowano 63 warsztaty ekologiczne, 34 konkursy szkolne i przedszkolne oraz 10 konkursów międzyszkolnych. Te działania bezpośrednio wpływają na Cel 4. Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmocnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.</p> <p>Edukacja ekologiczna i promocja proekologicznych zachowań przyczyniają się do poprawy jakości życia w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie świadomości ekologicznej: Mieszkańcy lepiej rozumieją wpływ swoich działań na środowisko i są bardziej skłonni do podejmowania proekologicznych wyborów. • Promowanie zdrowego stylu życia: Aktywności związane z projektem, takie jak pikniki ekologiczne, zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu i korzystania z terenów zielonych, co wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. • Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej: Działania edukacyjne mogą prowadzić do większego szacunku dla przestrzeni publicznej i dbałości o jej czystość i estetykę, co przekłada się na poprawę jakości życia w mieście. • Wzmocnienie więzi społecznych: Wspólne uczestnictwo w warsztatach i konkursach sprzyja integracji mieszkańców i budowaniu poczucia wspólnoty, co jest istotnym elementem jakości życia. <p>Należy jednak zauważyć, że projekt jest w trakcie realizacji, a jego cele i wskaźniki zostały osiągnięte jedynie częściowo. Pełen wpływ projektu na Cel 4 będzie można ocenić dopiero po jego zakończeniu i przeprowadzeniu szczegółowej ewaluacji.</p>	3 000 000,00	293 260,00	9,78%
2.	<p>P.2.2. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych</p>	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.2.2. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych, ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Projekt ten wpisuje się w Cel 4 Programu rewitalizacji, ponieważ poprawa jakości powietrza bezpośrednio przekłada się na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców.</p> <p>Informacje o realizacji projektu w latach 2022-2023 wskazują na jego pozytywny wpływ na realizację Celu 4:</p>	300 000,00	717 982,66	239,33%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana 175 kotłów na systemy niskoemisyjne bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości powietrza, a tym samym do poprawy zdrowia mieszkańców i zwiększenia komfortu ich życia. • Działania promocyjne i edukacyjne, takie jak Pikniki Ekologiczne, dystrybucja serii edukacyjnej "Powietrze" oraz organizacja Dnia Ziemi, zwiększają świadomość mieszkańców na temat znaczenia czystego powietrza i zachęcają ich do podejmowania działań na rzecz jego poprawy. <p>Podsumowując, projekt P.2.2. bezpośrednio przyczynia się do realizacji Celu 4. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza dzięki wymianie starych pieców na bardziej ekologiczne. • Edukację mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i promocję postaw proekologicznych. <p>Dzięki temu mieszkańcy obszaru rewitalizacji mogą cieszyć się lepszą jakością życia w zdrowszym środowisku.</p>			
3.	P.3.2. Budowa Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim		<p>Projekt budowy szkoły muzycznej w Grodzisku Mazowieckim ma bezpośredni wpływ na realizację Celu 4. Programu Rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną.</p> <p>W jaki sposób projekt wpływa na Cel 4?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nowa infrastruktura kulturalna: Projekt zakłada budowę zupełnie nowego obiektu szkoły muzycznej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie dostępności do usług kulturalnych dla mieszkańców. • Poprawa estetyki przestrzeni: Nowy budynek szkoły muzycznej, zaprojektowany z myślą o harmonijnym wkomponowaniu w otoczenie Placu Zygmunta Starego, przyczyni się do poprawy estetyki obszaru rewitalizacji. • Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Budynek ma być zaprojektowany tak, aby osoby niepełnosprawne mogły z niego swobodnie korzystać, co wpisuje się w ideę tworzenia przestrzeni publicznych dostępnych dla wszystkich. • Nowe miejsca pracy: Realizacja projektu może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, zarówno w samej szkole, jak i w powiązanych z nią usługach, co pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę. <p>Aktualny stan projektu a Cel 4:</p>	20 000 000,00	432 960,00	2,16%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>W latach 2022-2023 wydatkowano środki na projekt wykonawczy, a gmina jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Choć inwestycja nie została jeszcze zrealizowana, to podjęte kroki wskazują na zaangażowanie gminy w realizację projektu, co w przyszłości przyczyni się do osiągnięcia Celu 4.</p> <p>Podsumowując, projekt budowy szkoły muzycznej wpisuje się w Cel 4. Programu Rewitalizacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie nowej infrastruktury kulturalnej, • Poprawę estetyki przestrzeni publicznej, • Zwiększenie dostępności usług dla wszystkich mieszkańców, • Potencjalne tworzenie nowych miejsc pracy. <p>Mimo że projekt jest wciąż na wczesnym etapie realizacji, to jego pomyślne zakończenie przyczyni się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>			
4.	P.4.2. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz wybudowanie kablowych linii oświetlenia ulicznego i monitoringu w ulicach w centrum Grodziska	W trakcie realizacji	<p>W latach 2022-2023 projekt był w trakcie realizacji, a jego część została już wykonana. W 2022 roku przeprowadzono budowę linii kablowych NN oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych, przyłączy elektroenergetycznych WLZ oraz monitoringu na wielu ulicach w centrum Grodziska. Koszt tej części inwestycji, pokryty przez PGE, wyniósł 3,5 mln zł.</p> <p>Projekt ten bezpośrednio przyczynia się do realizacji Celu 4. Programu rewitalizacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawę bezpieczeństwa: Instalacja monitoringu oraz nowych linii oświetleniowych ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. • Estetykę przestrzeni publicznej: Przebudowa linii napowietrznych na kablowe wpływa na poprawę estetyki miasta, eliminując nieestetyczne przewody. Nowe słupy oświetleniowe również mogą przyczynić się do poprawy wyglądu ulic. <p>Chociaż projekt nie został jeszcze w pełni zrealizowany, już teraz można zauważyć jego pozytywny wpływ na obszar rewitalizacji. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej to ważne elementy wpływające na jakość życia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów rewitalizacji.</p>	4 000 000,00	1 301 443,40	32,54%
5.	P.4.3. Rewitalizacja terenu na Placu Wolności w ramach	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.3. Rewitalizacja terenu na Placu Wolności bezpośrednio wpisuje się w Cel 4. Programu rewitalizacji. Projekt ten realizuje ten cel poprzez:</p>	5 400 000,00	4 998 161,09	92,56%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

	realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Maz.		<ul style="list-style-type: none"> • Adaptację do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: Projekt wprowadza rozwiązania takie jak zwiększenie powierzchni terenów zielonych, retencja wód opadowych, czy też energooszczędne oświetlenie. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości środowiska i zwiększenie komfortu życia mieszkańców w obliczu zmian klimatycznych. • Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej: Rewitalizacja placu, wprowadzenie zieleni, fontanny, małej architektury, a także poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej, przyczynia się do stworzenia atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców. To z kolei wpływa na poprawę jakości ich życia i zwiększa możliwości spędzania czasu wolnego w przyjemnym otoczeniu. • Zrównoważony rozwój: Projekt promuje rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta. Poprawa jakości przestrzeni publicznej idzie w parze z dbałością o środowisko naturalne, co przynosi korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom mieszkańców. <p>W skrócie, projekt P.4.3. ma pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju miasta.</p>			
6.	P.4.4. Rewitalizacja ul. 11 Listopada od ul. Spółdzielczej do 1 Maja w Grodzisku Maz	Nie zrealizowany	<p>Projekt rewitalizacji ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim, choć niezrealizowany w latach 2022-2023, ma potencjalny bezpośredni wpływ na Cel 4 programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury publicznej. Projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie Gminy w ramach działania 9.1 FEM 2021-2027.</p> <p>W jaki sposób projekt wpływa na Cel 4?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa estetyki i funkcjonalności: Rewitalizacja ulicy 11 Listopada ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Wymiana nawierzchni, uporządkowanie zieleni i poprawa oświetlenia przyczynią się do stworzenia bardziej atrakcyjnego i przyjaznego środowiska dla mieszkańców. • Bezpieczeństwo: Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie segregacji ruchu kołowego i pieszego, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Zwiększy to komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy, zarówno mieszkańców, jak i turystów. • Aktywizacja społeczna: Rewitalizacja ulicy może przyczynić się do aktywizacji społecznej mieszkańców. Poprawa estetyki i funkcjonalności 	13 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>przestrzeni zachęci ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu, spotkań i interakcji społecznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój gospodarczy: Atrakcyjniejsza przestrzeń publiczna może przyciągnąć nowe inwestycje i przedsiębiorstwa, co wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji. <p>Projekt rewitalizacji ulicy 11 Listopada wpisuje się w Cel 4 programu rewitalizacji, ponieważ jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bardziej funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej. Chociaż projekt nie został jeszcze zrealizowany, jego potencjał w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców jest znaczący i wpisuje się w długoterminowe cele programu rewitalizacji.</p>			
7.	P.4.5. Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Zrealizowany	<p>Projekt budowy nowej strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim w ramach celu 4 "Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych" ma pozytywny wpływ na realizację celu.</p> <p>Projekt rewitalizacji polegał na budowie nowego budynku strażnicy dla OSP, który zastąpił stare i niefunkcjonalne magazyny i garaże. Nowy budynek jest dwukondygnacyjny i mieści halę dla pojazdów, pomieszczenia techniczne, szatnie oraz część administracyjno-szkoleniową. Główne wejście znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury.</p> <p>Projekt ten przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie bezpieczeństwa: Nowoczesna i funkcjonalna strażnica umożliwi sprawniejsze działania straży pożarnej, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. • Poprawa estetyki: Nowy budynek zastąpił stare i nieestetyczne magazyny i garaże, co wpływa na poprawę estetyki przestrzeni publicznej. • Rozwój infrastruktury: Budowa nowej strażnicy to inwestycja w infrastrukturę publiczną, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania miasta. <p>Projekt został zrealizowany w latach 2021-2022 i zakończony 14 grudnia 2022 roku. Osiągnięto zakładane rezultaty i cele, co potwierdza jego pozytywny wpływ na realizację celu 4 programu rewitalizacji.</p>	4 800 000,00	5 031 014,42	104,81%
8.	P.4.6. Rewitalizacja Bazaru w Grodzisku Mazowieckim	Nie zrealizowany	<p>W latach 2022-2023 projekt rewitalizacji bazaru w Grodzisku Mazowieckim nie został zrealizowany, co uniemożliwiło osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w kontekście Celu 4. Programu Rewitalizacji. Cel ten koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni publicznych.</p>	1 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>Rewitalizacja bazarku miała przyczynić się do realizacji tego celu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulepszenie i rozwój lokalnych usług: Przebudowa bazarku miała na celu stworzenie bardziej atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca handlu, co wpłynęłoby pozytywnie na dostępność i jakość usług dla mieszkańców. • Aktywizację społeczną i gospodarczą: Rewitalizacja przestrzeni bazarku miała stworzyć nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców, promując lokalne produkty i pobudzając aktywność gospodarczą. • Poprawę estetyki i funkcjonalności: Przebudowa infrastruktury bazarku miała poprawić jego wygląd oraz funkcjonalność, tworząc bardziej przyjazne i estetyczne miejsce dla mieszkańców. <p>Brak realizacji projektu w latach 2022-2023 oznacza, że te potencjalne korzyści nie zostały osiągnięte. Mieszkańcy nadal korzystają z infrastruktury bazarku w jego obecnym, zaniedbanym stanie, co może negatywnie wpływać na ich doświadczenia z korzystania z tej przestrzeni. Ponadto, lokalni przedsiębiorcy nie mieli możliwości skorzystania z nowej, lepszej infrastruktury, co mogło ograniczyć ich potencjał rozwoju.</p>			
9.	P.4.7. Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz.	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.7. "Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz." bezpośrednio przyczynia się do realizacji Celu 4. programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury przestrzeni publicznych.</p> <p>W jaki sposób projekt wpływa na Cel 4?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa estetyki i funkcjonalności: Projekt rewitalizacji placu znacząco poprawił jego estetykę i funkcjonalność. Dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do atrakcyjnej i dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej. • Nowe obiekty infrastruktury: W ramach projektu powstał parking miejski oraz elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci i donice. Te nowe obiekty infrastruktury bezpośrednio podnoszą jakość przestrzeni publicznej i komfort jej użytkowania. • Poprawa jakości życia: Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy zyskali dostęp do atrakcyjnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, co pozytywnie wpływa na ich codzienne życie. 	5 000 000,00	4 740 079,16	94,80%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>Projekt P.4.7. doskonale wpisuje się w Cel 4. programu rewitalizacji. Projekt ten nie tylko ożywił zaniedbany teren, ale także stworzył nową przestrzeń publiczną, która służy mieszkańcom i podnosi jakość ich życia. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy estetyki miasta, zwiększenia funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.</p>			
10.	<p>P.4.8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25</p>	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wpisuje się w Cel 4 Programu rewitalizacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej: Budowa tężni solankowej w Parku Skarbków bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, oferując im nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Tężnia, dzięki swojemu mikroklimatowi, ma pozytywny wpływ na zdrowie, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i dzieci. • Poprawę estetyki przestrzeni publicznej: Projekt zakładał nie tylko budowę samej tężni, ale również zagospodarowanie terenu wokół niej. Utworzenie placu, ścieżek pieszych, montaż ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci i oświetlenia wpływa na poprawę estetyki parku i zwiększa jego funkcjonalność. • Zwiększenie dostępności terenów zielonych: Park Skarbków, w którym zlokalizowana jest tężnia, jest ogólnodostępnym terenem zielonym. Realizacja projektu zwiększa atrakcyjność tego miejsca, zachęcając mieszkańców do częstszego korzystania z jego walorów. • Wzmocnienie potencjału turystycznego: Tężnie solankowe często stają się atrakcjami turystycznymi. Realizacja tego projektu może przyciągnąć do Grodziska Mazowieckiego osoby spoza miasta, co wpłynie pozytywnie na lokalną gospodarkę. <p>Projekt został zrealizowany zgodnie z planem w 2022 roku i osiągnął zakładane rezultaty, co potwierdza jego pozytywny wpływ na realizację Celu 4. Programu Rewitalizacji.</p>	1 000 000,00	932 955,00	93,30%
11.	<p>P.4.9. Przebudowa ul. Orzeszkowej</p>	Nie zrealizowany	<p>Projekt P.4.9. Przebudowa ul. Orzeszkowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez przebudowę drogi i stworzenie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W latach 2022-2023 projekt nie był realizowany z powodu braku środków zewnętrznych. Jednakże, jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia Celu 4. programu rewitalizacji na kilka sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa jakości życia: Przebudowa drogi i dodanie chodników oraz ścieżek rowerowych zwiększy bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców, zachęcając do aktywności fizycznej i spacerów, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia. 	5 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • Wzmacnianie udogodnień: Nowa infrastruktura drogowa, szczególnie chodniki i ścieżki rowerowe, stanowi udogodnienie dla mieszkańców, ułatwiając im poruszanie się po obszarze i dostęp do różnych miejsc, co wpływa na poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznych. • Tworzenie przyjaznej przestrzeni: Przebudowa może również obejmować elementy estetyczne, takie jak zieleń czy mała architektura, co przyczyni się do stworzenia bardziej atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni publicznej, zachęcającej do spędzania czasu na świeżym powietrzu. <p>Chociaż projekt nie został jeszcze zrealizowany, jego cele i planowane działania bezpośrednio wpisują się w Cel 4. programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych. Realizacja tego projektu przyczyni się do stworzenia bardziej funkcjonalnej, bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>			
12.	P.4.10. Rewitalizacja kamienic w Grodzisku Mazowieckim	W trakcie realizacji	<p>W latach 2022-2023 trwają prace projektowe rewitalizacji kamienic, co jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tych celów. Chociaż prace projektowe same w sobie nie poprawiają bezpośrednio jakości życia mieszkańców, są one niezbędne do przeprowadzenia dalszych prac remontowych i modernizacyjnych, które bezpośrednio przyczynią się do realizacji Celu 4.</p> <p>Dlatego też, oddziaływanie projektu w latach 2022-2023 jest pośrednie. Realizacja prac projektowych stanowi podstawę do przyszłych działań, które bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.</p>	50 000 000,00	418 686,93	0,84%
13.	P.4.11. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.4.11. ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowego budynku komunalnego, który zapewni mieszkania dla potrzebujących. Realizacja tego projektu bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia Celu 4. programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.</p> <p>W latach 2022-2023, projekt przeszedł częściową realizację, skupiając się na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Chociaż budynek nie został jeszcze ukończony, podjęte kroki są istotne, ponieważ przygotowują grunt pod przyszłą budowę, która bezpośrednio przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do mieszkań o wyższym standardzie.</p> <p>Projekt ten wpisuje się w szerszy kontekst działań rewitalizacyjnych, które mają na celu nie tylko poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim zwiększenie</p>	3 500 000,00	6 027,00	0,17%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>dostępności do podstawowych usług i infrastruktury, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.</p> <p>Należy podkreślić, że poprawa jakości życia pod względem mieszkaniowym jest jednym z kluczowych elementów rewitalizacji, ponieważ ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa i komfort mieszkańców, a tym samym na ich aktywność społeczną i gospodarczą. Budowa nowego budynku komunalnego przyczyni się do osiągnięcia tego celu, zapewniając mieszkania dla osób, które ich potrzebują, a tym samym zmniejszając problem wykluczenia mieszkaniowego.</p> <p>Chociaż w latach 2022-2023 projekt był na etapie przygotowawczym, to jego realizacja w kolejnych latach przyczyni się do osiągnięcia Celu 4. programu rewitalizacji.</p>			
14.	P.4.12. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Maz.	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.12. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, realizowany w latach 2022-2023, bezpośrednio przyczynia się do realizacji Celu 4. programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury publicznej.</p> <p>W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji Celu 4.?</p> <p>Projekt budowy parkingu przy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej realizuje Cel 4. na kilka sposobów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa dostępności: Parking ułatwia dostęp do Centrum, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi, które mogą mieć trudności z dotarciem do niego innymi środkami transportu. To bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości ich życia, umożliwiając korzystanie z usług Centrum. 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń: Dzięki budowie parkingu i stacji rowerowej, projekt zachęca do korzystania z transportu publicznego lub roweru, co przyczynia się do zmniejszenia liczby samochodów w okolicy. To z kolei prowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawia jakość środowiska, w którym żyją i pracują mieszkańcy. 3. Poprawa bezpieczeństwa: Monitoring i oświetlenie parkingu zwiększają bezpieczeństwo osób korzystających z Centrum, zwłaszcza w godzinach wieczornych. To buduje poczucie spokoju i komfortu, co jest ważnym elementem jakości życia. 	1 400 000,00	3 234 967,00	231,07%

			<p>4. Rozwój terenów przemysłowych: Projekt rewitalizuje tereny przemysłowe, które wcześniej były zaniedbane i nieużywane. Dzięki temu obszar staje się bardziej atrakcyjny i funkcjonalny, co wpływa na poprawę estetyki otoczenia i zwiększa jego wartość.</p> <p>Dodatkowe wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skuteczność projektu: Realizacja projektu przed planowanym terminem oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu świadczą o jego skuteczności. • Wpływ na jakość życia: Projekt wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, poprawę bezpieczeństwa, estetyki otoczenia i jakości środowiska. • Kompleksowość: Projekt wpisuje się w kompleksowe działania rewitalizacyjne na obszarze, uzupełniając budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej oraz inne planowane inwestycje. <p>Podsumowując, projekt P.4.12. ma wymierny, pozytywny wpływ na realizację Celu 4. programu rewitalizacji, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców w różnych aspektach.</p>			
15.	P.4.13. Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Grodzisku Maz	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany. Mimo opóźnienia w realizacji, projekt P.4.13. ma potencjał do znaczącego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej • Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej • Kompleksowe podejście do rewitalizacji obszaru poprzez integrację z innymi projektami <p>Realizacja tego projektu przyczynić się może do osiągnięcia Celu 4. Programu Rewitalizacji, jednakże jego wpływ będzie widoczny dopiero po jego zakończeniu. Informacja o braku realizacji projektu w latach 2022-2023 z powodu braku środków zewnętrznych na sfinansowanie tego projektu wskazuje na konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań: W przypadku braku środków zewnętrznych, gmina może być zmuszona do poszukiwania innych źródeł finansowania lub do ograniczenia zakresu projektu.</p>	600 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

16.	P.4.14. Budowa oświetlenia drogowego i linii WLZ w ul. Sportowej	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.14. Budowa oświetlenia drogowego i linii WLZ w ul. Sportowej ma bezpośrednie oddziaływanie na Cel 4. programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną.</p> <p>Projekt zakładał budowę i modernizację oświetlenia w ulicy Sportowej, a jego realizacja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki tej przestrzeni. Bezpośrednim wpływem na poprawę jakości życia mieszkańców jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzięki lepszemu oświetleniu ulicy, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.</p> <p>Pośrednim wpływem jest poprawa estetyki ulicy, co przekłada się na bardziej przyjemne otoczenie dla mieszkańców. Nowoczesne oświetlenie LED może również przyczynić się do oszczędności energii, co ma pozytywny wpływ na środowisko i finanse gminy, a pośrednio na jakość życia mieszkańców.</p> <p>Projekt wpisuje się w Cel 4. poprzez wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, czyniąc ulicę Sportową bardziej funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców.</p>	140 000,00	100 621,60	71,87%
17.	P.4.15. Zagospodarowanie terenu przy wyjściu z tunelu pod torami PKP od strony ul. Towarowej i ul. Żydowskiej	Zrealizowany	<p>Projekt P.4.15. ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy wyjściu z tunelu. Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji Celu 4. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie udogodnień: Przekształcenie nieużytkowanego obszaru w funkcjonalną przestrzeń publiczną zwiększa dostępność i użyteczność tego miejsca dla mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości ich życia. • Wzmacnia funkcjonowanie przestrzeni publicznych: Poprzez utwardzenie nawierzchni, wykonanie chodników i uporządkowanie terenu, projekt poprawia estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. • Poprawa estetyki: Projekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie terenu i wprowadzenie elementów zieleni wpływa na poprawę estetyki przestrzeni publicznej, co przekłada się na poprawę jakości życia w wymiarze estetycznym. <p>Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców w obszarze rewitalizacji poprzez stworzenie nowej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej, co jest zgodne z założeniami Celu 4. Programu Rewitalizacji.</p>	140 000,00	122 631,77	87,59%
18.	P.4.16. Modernizacja placu zabaw na ul. Przemysłowej	W trakcie realizacji	Projekt założony do realizacji przez Gminę. Biorąc pod uwagę, że prace modernizacyjne będą obejmować obszar nieprzekraczający 170 mkw. placu zabaw	70 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>przy ul. Przemysłowej, ich wpływ na Cel 4 programu rewitalizacji, mimo pozytywnego charakteru, będzie prawdopodobnie ograniczony.</p> <p>Potencjalne pozytywne oddziaływanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa jakości przestrzeni publicznej: Mimo niewielkiego obszaru, modernizacja przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności placu zabaw, tworząc bardziej atrakcyjne miejsce dla dzieci i rodzin. • Zwiększenie dostępności do udogodnień: Nowe urządzenia do zabaw zwiększą atrakcyjność placu, zachęcając mieszkańców do korzystania z niego i poprawiając ich jakość życia. • Wzmocnienie poczucia wspólnoty: Odnowiony plac zabaw może stać się miejscem spotkań i integracji społecznej, przyczyniając się do budowania więzi między mieszkańcami. 			
19.	<p>P.4.17. Remont ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Szwoleżerów do granic miasta w Grodzisku Maz. w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników</p>	<p>W trakcie realizacji</p>	<p>Projekt P.4.17. Remont ul. Poniatowskiego ma potencjał znacząco wpłynąć na Cel 4 programu rewitalizacji, który skupia się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną. Remont ulicy, obejmujący wymianę nawierzchni jezdni i chodników, bezpośrednio przekłada się na poprawę infrastruktury drogowej, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej przestrzeni.</p> <p>Jednakże, informacja o braku realizacji remontu w 2023 roku z powodu braku środków finansowych wskazuje, że w tym konkretnym roku projekt nie przyczynił się do osiągnięcia Celu 4. Mimo że projekt jest w trakcie realizacji, opóźnienia mogą wpłynąć na jego ostateczny wpływ na jakość życia mieszkańców.</p> <p>Potencjalny pozytywny wpływ projektu (po jego zakończeniu) na Cel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa bezpieczeństwa: Wymiana nawierzchni jezdni i chodników przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych, zmniejszając ryzyko wypadków i kolizji. • Zwiększenie komfortu: Nowa nawierzchnia zapewni płynniejszy i cichszy ruch pojazdów, co przełoży się na większy komfort mieszkańców mieszkających przy ulicy Poniatowskiego. • Estetyka przestrzeni publicznej: Remont ulicy wpłynie na poprawę estetyki obszaru rewitalizacji, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca. • Dostępność: Poprawa stanu chodników ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. 	500 000,00	1 100,00	0,22%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>Negatywne aspekty opóźnienia w realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brak poprawy jakości życia w 2023: Mieszkańcy nie odczuli korzyści wynikających z remontu w 2023 roku z powodu braku jego realizacji. • Frustracja mieszkańców: Opóźnienia mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia mieszkańców, którzy oczekują poprawy infrastruktury. • Potencjalne dalsze opóźnienia: Istnieje ryzyko dalszych opóźnień w realizacji projektu, co może dodatkowo wpłynąć na jego ostateczny wpływ na Cel 4. <p>Podsumowanie, Projekt P.4.17 ma potencjał znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Jednakże, opóźnienia w realizacji projektu w 2023 roku oznaczają, że korzyści te nie zostały jeszcze osiągnięte. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego finansowania i sprawne przeprowadzenie remontu, aby projekt mógł w pełni przyczynić się do osiągnięcia Celu 4 programu rewitalizacji.</p>			
20.	P.4.18. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ułańskiej	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.4.18. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ułańskiej ma znaczący potencjał, aby wpłynąć pozytywnie na Cel 4 programu rewitalizacji, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną i mieszkaniową.</p> <p>Oddziaływanie projektu na Cel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie dostępności mieszkań: Projekt bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego w gminie, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców, szczególnie tych o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. • Poprawa warunków mieszkaniowych: Budowa nowych mieszkań o wysokim standardzie, w tym mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji. • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej: Projekt obejmuje rozbiórkę starych, nieużytkowanych budynków, co przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. • Wzmocnienie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych: Nowe budynki mieszkalne mogą przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru, co wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie przestrzeni publicznych. 	6 000 000,00	2 732 571,26	45,54%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>Informacje finansowe i realizacja projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt jest w trakcie realizacji, co potwierdza jego aktywny wpływ na Cel 4. • Wydatki poniesione w latach 2022-2023 wskazują na zaawansowanie prac i zaangażowanie gminy w realizację projektu. • Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 85% kosztów budowy stanowi istotne wsparcie dla gminy i umożliwia realizację projektu na większą skalę. <p>Projekt P.4.18. ma silny potencjał, aby znacząco wpłynąć na realizację Celu 4 programu rewitalizacji. Poprzez zwiększenie dostępności mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych i rewitalizację przestrzeni miejskiej, projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i wzmocnienia udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.</p> <p>Warto jednak monitorować dalszy przebieg realizacji projektu, aby upewnić się, że jego finalny efekt będzie zgodny z założeniami i przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji.</p>			
21.	P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.4.19. ma znaczący, pozytywny wpływ na Cel 4 programu rewitalizacji, mimo że nie został jeszcze w pełni zrealizowany.</p> <p>Oddziaływanie na Cel 4:</p> <p>Projekt bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie i wzmacnianie udogodnień: Budowa nowych tras rowerowych tworzy infrastrukturę sprzyjającą aktywności fizycznej, rekreacji i zrównoważonemu transportowi. To wzmacnia ofertę przestrzeni publicznych dostępnych dla mieszkańców. • Poprawa ładu przestrzennego: Rozwój sieci tras rowerowych przyczynia się do uporządkowania przestrzeni, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki gminy. • Obniżenie poziomu emisji CO2 i PM10: Promowanie transportu rowerowego przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń 	22 000 000,00	12 395 597,00	56,34%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>powietrza, co przekłada się na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.</p> <p>Realizacja projektu w latach 2022-2023:</p> <p>Informacje o realizacji projektu w latach 2022-2023 potwierdzają jego pozytywny wpływ na Cel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Współfinansowanie ze środków zewnętrznych: Zaangażowanie środków unijnych świadczy o znaczeniu projektu dla rozwoju regionu i jego zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. • Realizacja w ramach projektu partnerskiego: Współpraca z innymi gminami pozwala na stworzenie spójnej sieci tras rowerowych, zwiększając jej funkcjonalność i atrakcyjność dla mieszkańców całego regionu. • Wybudowane odcinki ścieżek: Realizacja ok. 4 km ścieżek rowerowych to konkretny dowód na postęp prac i ich pozytywny wpływ na przestrzeń publiczną. • Osiągnięte cele i wskaźniki: Choć nie wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, projekt przyczynił się do obniżenia emisji zanieczyszczeń i budowy infrastruktury rowerowej. <p>Projekt P.4.19. ma znaczący, pozytywny wpływ na Cel 4 programu rewitalizacji. Realizacja projektu w latach 2022-2023, mimo pewnych opóźnień, przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców, tworzenia udogodnień i wzmocnienia ładu przestrzennego gminy. Dalsza realizacja projektu przyniesie jeszcze większe korzyści dla społeczności lokalnej.</p>			
22.	P.4.20. Rewitalizacja Willii Heaberlego przy ul. Bałtyckiej 22	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany. Projekt rewitalizacji Willii Heaberlego przy ul. Bałtyckiej 22, pomimo przesunięcia terminów, ma potencjał znacząco wpłynąć na realizację Celu 4 programu rewitalizacji, czyli poprawę jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie i wzmocnienie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.</p> <p>Należy jednak pamiętać o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opóźnieniu w realizacji: Przesunięcie terminu realizacji projektu oznacza, że jego pozytywny wpływ na Cel 4 programu rewitalizacji będzie odczuwalny później niż pierwotnie zakładano. 	5 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<ul style="list-style-type: none"> • Konieczności odpowiedniego zagospodarowania: Aby Willa Heaberlego spełniła swoją rolę w realizacji Celu 4, ważne jest, aby po rewitalizacji została odpowiednio zagospodarowana i udostępniona mieszkańcom. 			
23.	<p>P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim na terenie kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa</p>	Nie zrealizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany. Potencjalne pozytywne oddziaływanie projektu na Cel 4 są jednak istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej: Budowa trybuny sportowej przy boisku piłkarskim zwiększy dostępność do obiektów sportowych, umożliwiając organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców. • Poprawa jakości przestrzeni publicznej: Rewaloryzacja i adaptacja niezabudowanego terenu przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności obszaru, tworząc atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego. • Wzmocnienie integracji społecznej: Nowe obiekty sportowe mogą stać się miejscem spotkań i aktywności dla różnych grup społecznych, sprzyjając budowaniu więzi i poczucia wspólnoty. • Promocja zdrowego stylu życia: Dostęp do infrastruktury sportowej zachęca do aktywności fizycznej, co przekłada się na poprawę zdrowia i samopoczucia mieszkańców. • Rozwój lokalnej gospodarki: Inwestycja w infrastrukturę sportową może przyciągnąć turystów i inwestorów, generując nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy. 	15 000 000,00	0,00	0%
24.	<p>P.5.2. Budowa altany dla mieszkańców placu zabaw dla dzieci w m. Kłudno Stare</p>	W trakcie realizacji	<p>Realizacja tego projektu w 2022 roku przyniosła konkretne korzyści, które można ocenić pozytywnie w kontekście Celu 4.</p> <p>Pozytywne oddziaływanie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych: Wybudowanie altany stworzyło nowe miejsce do odpoczynku i schronienia dla mieszkańców korzystających z placu zabaw. To zwiększa funkcjonalność i atrakcyjność tej przestrzeni, zachęcając do jej częstszego i dłuższego użytkowania. • Poprawa jakości życia mieszkańców: Altana stanowi udogodnienie dla rodziców i opiekunów, którzy mogą teraz komfortowo obserwować bawiące się dzieci, chroniąc się jednocześnie przed słońcem czy deszczem. To przekłada 	450 000,00	38 000,00	8,44%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			<p>się na poprawę ich doświadczeń związanych z korzystaniem z placu zabaw, co wpływa na ogólną jakość życia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji: Altana może stać się miejscem spotkań i interakcji między mieszkańcami, co sprzyja budowaniu więzi społecznych i poczucia wspólnoty. To szczególnie istotne w kontekście rewitalizacji, która często ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury, ale także ożywienie społeczne danego obszaru. 			
25.	P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4	Nie zrealizowany	Biorąc pod uwagę, że projekt P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4 nie został zrealizowany w latach 2022-2023, jego bezpośrednie oddziaływanie na Cel 4 programu rewitalizacji w tym okresie było żadne	700 000,00	0,00	0%
Cel 5. Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym						
1.	P.2.1. Prowadzenie działań pozainwestycyjnych zwiększających świadomość mieszkańców oraz promujące podstawy proekologiczne, rekreacyjno – sportowe miejskiej przestrzeni publicznej	W trakcie realizacji	<p>W 2023 roku zorganizowano 63 warsztaty eko, 34 konkursów szkolnych i przedszkolnych, 10 konkursów międzyszkolnych. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku. Projekt P.2.1. realizuje cel szczegółowy 1. GPR Grodziska Mazowieckiego, jakim jest pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukacja ekologiczna: Projekt prowadzi różnorodne działania edukacyjne, takie jak warsztaty eko oraz konkursy szkolne i przedszkolne, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Poprzez edukację, mieszkańcy są zachęceni do bardziej aktywnego i odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni publicznych, co przyczynia się do zmiany sposobu ich użytkowania. • Promocja postaw proekologicznych: Projekt promuje postawy proekologiczne, które są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. Zmiana sposobu myślenia i zachowań mieszkańców w kierunku bardziej ekologicznym wpływa na poprawę jakości przestrzeni publicznych oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. • Działania edukacyjno-informacyjne: Projekt realizuje działania edukacyjno-informacyjne w ramach projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat korzyści płynących z inwestycji w zieloną i niebieską infrastrukturę, co przekłada się na większe zainteresowanie i aktywność mieszkańców w korzystaniu z tych przestrzeni. 	3 000 000,00	293 260,00	9,78%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

			Poprzez edukację ekologiczną, promocję postaw proekologicznych oraz działania edukacyjno-informacyjne, projekt P.2.1. aktywnie angażuje mieszkańców w proces zmiany sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych, przyczyniając się do realizacji celu szczegółowego 1. GPR Grodziska Mazowieckiego.			
2.	P.2.2. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych	W trakcie realizacji	<p>Projekt P.2.2. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych, realizuje cel szczegółowy 1. Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych: Projekt zachęca mieszkańców do wymiany starych, wysokoemisyjnych pieców na bardziej ekologiczne systemy ogrzewania. Wymiana pieców przyczynia się do poprawy jakości powietrza, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości wspólnej przestrzeni publicznej, jaką jest środowisko naturalne gminy. • Wykorzystanie posiadanego dziedzictwa przyrodniczego: Poprawa jakości powietrza wpływa pozytywnie na stan środowiska naturalnego gminy, w tym na tereny zielone, parki, lasy, które stanowią część dziedzictwa przyrodniczego. Dzięki projektowi mieszkańcy mogą w pełni korzystać z tych przestrzeni, ciesząc się czystym powietrzem i zdrowym środowiskiem. • Pobudzanie aktywności mieszkańców: Działania promocyjne i edukacyjne, takie jak Pikniki Ekologiczne i Dzień Ziemi, aktywizują mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Sadzenie lasów kieszonkowych to przykład aktywności, która angażuje mieszkańców w bezpośrednie działania na rzecz poprawy jakości wspólnej przestrzeni publicznej oraz wykorzystania i powiększenia posiadanego dziedzictwa przyrodniczego. <p>Wymiana 175 kotłów węglowych na systemy niskoemisyjne oraz organizacja wydarzeń promujących działania proekologiczne świadczą o tym, że projekt P.2.2 nie tylko wpływa na poprawę jakości środowiska, ale także angażuje mieszkańców w działania na rzecz jego ochrony, co wpisuje się w cel szczegółowy 1 GPR Grodziska Mazowieckiego.</p>	300 000,00	717 982,66	239,33%
3.	P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim na terenie	Nie realizowany	Zadanie nie zostało zrealizowane. Chociaż projekt P.5.1. nie realizuje celu 5 GPR wprost, to jego pośredni wpływ na rozwój partnerstwa i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej jest może być istotny. Poprzez poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, projekt tworzy warunki sprzyjające współpracy między różnymi podmiotami i aktywizacji mieszkańców, co przyczynia się do osiągnięcia celów rewitalizacji.	15 000 000,00	0,00	0%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

	kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa					
4.	P.5.2. Budowa altany dla mieszkańców placu zabaw dla dzieci w m. Kłudno Stare	W trakcie realizacji	<p>Projekt nie został zrealizowany w całości w zakresie planowanym pierwotnie. W 2022 r. została wybudowana drewniana altana rekreacyjna o powierzchni 16,30 m². Projekt budowy altany, mimo że nie został zrealizowany w całości, wciąż wpisuje się w cel szczegółowy 1 GPR:</p> <p>W jaki sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznej: Budowa altany na placu zabaw w Kłudnie Starym tworzy nową przestrzeń do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To zachęca mieszkańców, szczególnie rodziny z dziećmi, do częstszego korzystania z placu zabaw, co wpływa na zmianę sposobu jego użytkowania. • Pobudzenie aktywności mieszkańców: Altana może służyć jako miejsce spotkań, odpoczynku czy organizacji drobnych wydarzeń na placu zabaw. To stwarza okazję do integracji mieszkańców, budowania więzi społecznych i pobudzania aktywności różnych grup wiekowych. • Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego: Altana, jako element architektury ogrodowej, wpisuje się w naturalne otoczenie placu zabaw, pozwalając mieszkańcom cieszyć się lokalnym dziedzictwem przyrodniczym. <p>Mimo że projekt nie został ukończony w pełni, już istniejąca altana przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 1. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni na placu zabaw • Zachęcanie do częstszego korzystania z przestrzeni publicznej • Wspieranie integracji i aktywności mieszkańców • Umożliwienie korzystania z walorów przyrodniczych okolicy <p>Warto również zauważyć, że pełna realizacja projektu, czyli budowa całego zaplanowanego obiektu, mogłaby jeszcze bardziej wzmocnić te pozytywne efekty.</p>	450 000,00	38 000,00	8,44%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

5.	P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4	Nie realizowany	<p>Projekt nie został zrealizowany. Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków na finansowanie zadania. Projekt P.5.3., mimo że wpisuje się w Cel 1. GPR, nie przyczynił się do jego realizacji, ponieważ nie został wdrożony w latach 2022-2023.</p> <p>Celem projektu była modernizacja placu zabaw, co teoretycznie mogłoby wpłynąć na zmianę sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni publicznej oraz pobudzić aktywność mieszkańców, szczególnie dzieci i ich opiekunów. Jednakże, z powodu braku środków finansowych, projekt nie został zrealizowany, a co za tym idzie, nie mógł wpłynąć na realizację celu szczegółowego 1 GPR.</p>	700 000,00	0,00	0%
----	---	-----------------	--	------------	------	----

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

Załącznik nr 2 – Stan realizacji finansowej przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wg. stanu na 31 grudnia 2023 r.

numer i nazwa projektu rewitalizacji	Nakłady finansowe w zł w GPR na lata 2021-2030	Nakłady za 2022 rok				Nakłady za 2023 rok				Razem nakłady 2022-2023		
		Nakłady poniesione w 2022 r	w tym środki zewnętrzne w 2022 r	w tym środki własne gminy w 2022 r	Realizacja budżetu	Nakłady poniesione w 2023 r	w tym środki zewnętrzne w 2023 r	w tym środki własne gminy w 2023 r	Realizacja budżetu	Razem nakłady 2022-2023	Razem środki zewnętrzne 2022- 2023	Realizacja budżetu w %
PRZ1. Wszyscy Razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego	3 540 000,00	64 970,00	0,00	64 970,00	1,84%	66 032,02	0,00	66 032,02	1,87%	131 002,02	0,00	3,70%
P.1.1 Streetworker – Pedagog uliczny	540 000,00	51 840,00	0,00	51 840,00	9,60%	51 840,00	0,00	51 840,00	9,60%	103 680,00	0,00	19,20%
P.1.2 Klub Integracji Społecznej	2 000 000,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,66%	14 192,02	0,00	14 192,02	0,71%	27 322,02	0,00	1,37%
P.1.3 Grupa Inicjatyw Społecznych (GIS) Osiedle Kopernik	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.1.4 Program szkoleniowy w zakresie poniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców – Ja w Internecie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.1.5 Program edukacyjny Wspólnie mieszkamy, wspólnie sprzątamy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PRZ2. Między parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców – projekty odnoszące się do zielono-niebieskiej infrastruktury	3 300 000,00	646 521,91	132 600,00	513 921,91	19,59%	364 720,75	116 671,00	248 049,75	11,05%	1 011 242,66	249 271,00	30,64%
P.2.1. Prowadzenie działań pozainwestycyjnych zwiększających świadomość mieszkańców oraz promujące podstawy proekologiczne,	3 000 000,00	156 000,00	132 600,00	23 400,00	5,20%	137 260,00	116 671,00	20 589,00	4,58%	293 260,00	249 271,00	9,78%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

rekreacyjno – sportowe miejskiej przestrzeni publicznej												
P.2.2. Program pomocowy dla mieszkańców, który ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych	300 000,00	490 521,91	0,00	490 521,91	163,51%	227 460,75	0,00	227 460,75	75,82%	717 982,66	0,00	239,33%

PRZ3. Tereny przemysłowe na nowo - nowe funkcje przeznaczone - projekty wykorzystujące potencjał gospodarczy obszaru rewitalizacji	24 460 000,00	243 540,00	0,00	243 540,00	1,00%	189 420,00	0,00	189 420,00	0,77%	432 960,00	189 420,00	1,77%
P.3.1 Adaptacja nieruchomości zabudowanej na obszarze rewitalizacji na Klub Integracji Społecznej (KIS).	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.3.2 Budowa Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim	20 000 000,00	243 540,00	0,00	243 540,00	1,22%	189 420,00	0,00	189 420,00	0,95%	432 960,00	189 420,00	2,16%
P.3.3 Renowacja zabytkowego Dworka Skarbków w Grodzisku Mazowieckim	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

PRZ4. Nasz dom - przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta	130 450 000,00	29 112 795,19	10 200 618,79	18 912 176,40	22,32%	8 126 989,44	13 469 118,36	440 942,93	10,66%	37 239 784,63	10 641 561,72	28,55%
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

P.4.1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim	1 900 000,00	1 223 929,00	0,00	1 223 929,00	64,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 223 929,00	0,00	64,42%
P.4.2 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz wybudowanie kablowych linii oświetlenia ulicznego i monitoringu w ulicach w centrum Grodziska	4 000 000,00	1 301 443,40	0,00	1 301 443,40	32,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 301 443,40	0,00	32,54%
P.4.3 Rewitalizacja terenu na Placu Wolności w ramach realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Maz.	5 400 000,00	4 998 161,09	3 298 668,16	1 699 492,93	92,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 998 161,09	3 298 668,16	92,56%
P.4.4 Rewitalizacja ul. 11 Listopada od ul. Spółdzielczej do 1 Maja w Grodzisku Maz	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.4.5 Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	4 800 000,00	5 031 014,42	2 523 138,55	2 507 875,87	104,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 031 014,42	2 523 138,55	104,81%
P.4.6. Rewitalizacja Bazaru w Grodzisku Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.4.7. Zagospodarowanie terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz	5 000 000,00	4 740 079,16	0,00	4 740 079,16	94,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 740 079,16	0,00	94,80%
P.4.8. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. na dz.nr ew.35/2 obr,25	1 000 000,00	932 955,00	0,00	932 955,00	93,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%	932 955,00	0,00	93,30%
P.4.9. Przebudowa ul. Orzeszkowej	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.4.10. Rewitalizacja kamienic w Grodzisku Mazowieckim	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	418 686,93	0,00	418 686,93	0,84%	418 686,93	418 686,93	0,84%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

P.4.11. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 027,00	0,00	6 027,00	0,17%	6 027,00	6 027,00	0,17%
P.4.12. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Maz.	1 400 000,00	3 234 967,00	0,00	3 234 967,00	231,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 234 967,00	0,00	231,07%
P.4.13. Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Grodzisku Maz	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.4.14. Budowa oświetlenia drogowego i linii WLZ w ul. Sportowej	140 000,00	100 621,60	0,00	100 621,60	71,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 621,60	0,00	71,87%
P.4.15. Zagospodarowanie terenu przy wyjściu z tunelu pod torami PKP od strony ul. Towarowej i ul. Żydowskiej	140 000,00	122 631,77	0,00	122 631,77	87,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%	122 631,77	0,00	87,59%
P.4.16. Modernizacja placu zabaw na ul. Przemysłowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.4.17. Remont ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Szwoleżerów do granic miasta w Grodzisku Maz. w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	1 100,00	0,22%	1 100,00	1 100,00	0,22%
P.4.18. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ułańskiej	6 000 000,00	46 524,75	0,00	46 524,75	0,78%	2 686 046,51	8 469 118,36	0,00	141,15%	2 732 571,26	0,00	45,54%
P.4.19. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na poprawę ładu przestrzennego gminy	22 000 000,00	7 380 468,00	4 378 812,08	3 001 655,92	33,55%	5 015 129,00	5 000 000,00	15 129,00	22,80%	12 395 597,00	4 393 941,08	56,34%
P.4.20. Rewitalizacja Wilii Heaberlego przy ul. Bałtyckiej 22	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Raport z badania ewaluacyjnego
Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030

PRZ5. Zielone Sołectwa - Ochrona i wzmocnienie walorów gospodarczych i środowiskowych obszaru rewitalizacji	16 150 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%	38 000,00	0,00	8,44%
P.5.1. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie trybuny sportowej przy boisku piłkarskim na terenie kompleksu składającego się Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
P.5.2. Budowa altany dla mieszkańców placu zabaw dla dzieci w m. Kłudno Stare	450 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	8,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%	38 000,00	0,00	8,44%
P.5.3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika 2 i 4	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%